

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779
LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA
CIDADE: SANTA RITA DO ARAGUAIA - GOIÁS
TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - AGOSTO/2025
*REF. SINAPI - NOVEMBRO/2025
DATA: 13/01/2026



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	1ºMES	%	2ºMES	%	3ºMES	%	4ºMES	%	5ºMES	%	6ºMES	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.528,29	0,95%	R\$ 10.528,29	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 13.029,40	1,17%	R\$ 13.029,40	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	ESQUADRIAS	R\$ 317.753,97	28,54%	R\$ 95.326,19	30,00%	R\$ 95.326,19	30,00%	R\$ 127.101,59	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 2.038,22	0,18%	R\$ 2.038,22	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 118.713,37	10,66%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 59.356,69	50,00%	R\$ 59.356,69	50,00%	R\$ -	
6	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 120.644,33	10,83%	R\$ -		R\$ 48.257,73	40,00%	R\$ 48.257,73	40,00%	R\$ 24.128,87	20,00%	R\$ -		R\$ -	
7	PINTURA	R\$ 92.233,24	8,28%	R\$ -		R\$ -		R\$ 27.669,97	30,00%	R\$ 27.669,97	30,00%	R\$ 36.893,30	40,00%	R\$ -	
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.464,43	0,31%	R\$ -		R\$ 3.464,43	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 880,56	0,08%	R\$ -		R\$ 880,56	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 1.865,94	0,17%	R\$ -		R\$ 1.865,94	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 56.715,38	5,09%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.686,15	40,00%	R\$ 22.686,15	40,00%	R\$ 11.343,08	20,00%
12	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 14.966,43	1,34%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.483,22	50,00%	R\$ 7.483,22	50,00%	R\$ -	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.879,55	0,26%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.879,55	100,00%
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 220V	R\$ 155.572,85	13,97%	R\$ -		R\$ -		R\$ 38.893,21	25,00%	R\$ 38.893,21	25,00%	R\$ 38.893,21	25,00%	R\$ 38.893,21	25,00%
15	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 55.073,57	4,95%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 27.536,79	50,00%	R\$ 27.536,79	50,00%
16	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 9.859,50	0,89%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.859,50	100,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 36.171,17	3,25%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.085,59	50,00%	R\$ 18.085,59	50,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 67.329,12	6,05%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 67.329,12	100,00%
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.335,47	0,48%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.335,47	100,00%
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 28.452,48	2,56%	R\$ 3.169,61	11,14%	R\$ 3.929,29	13,81%	R\$ 6.344,90	22,30%	R\$ 4.725,96	16,61%	R\$ 5.531,16	19,44%	R\$ 4.751,56	16,70%
		R\$ 1.113.507,27	100,00%	R\$ 124.091,71	11,14%	R\$ 153.724,14	13,81%	R\$ 248.267,41	22,30%	R\$ 184.944,06	16,61%	R\$ 216.466,09	19,44%	R\$ 186.013,86	16,71%
		R\$ 1.113.507,27	100,00%	R\$ 124.091,71	11,14%	R\$ 277.815,85	24,95%	R\$ 526.083,26	47,25%	R\$ 711.027,31	63,85%	R\$ 927.493,41	83,29%	R\$ 1.113.507,27	100,00%

MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MT036656