



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1106518-26	Nº TGOV 000000	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE/SP	APELIDO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS	APELIDO EM IMPLANTAÇÃO
--------------------------------	---------------------------	-------------------	---	--	---	------------------------

2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27	13 11/27
Linha	1.	IMPLANTAÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS	3.592.997,14	% Período:	0,11%	11,41%	9,61%	4,88%	10,15%	9,09%	5,41%	10,15%	9,09%	5,41%	10,15%	9,09%	5,45%
Linha	1.1.	PLACA DE OBRA	3.967,32	% Período:	100,00%												
Linha	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.105,16	% Período:		100,00%											
Linha	1.3.	CANTEIRO DE OBRAS	68.776,60	% Período:		10,00%	8,00%	7,00%	10,00%	8,00%	7,00%	10,00%	8,00%	7,00%	10,00%	8,00%	7,00%
Linha	1.4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	154.662,16	% Período:		10,00%	8,00%	7,00%	10,00%	8,00%	7,00%	10,00%	8,00%	7,00%	10,00%	8,00%	7,00%
Linha	1.5.	TERRAPLENAGEM	25.255,60	% Período:		25,00%			25,00%			25,00%			25,00%		
Linha	1.6.	CONTENÇÕES/ARRIMOS ESPECIAIS	465.615,28	% Período:		25,00%			25,00%			25,00%			25,00%		
Linha	1.7.	FUNDAÇÕES	319.155,28	% Período:		25,00%			25,00%			25,00%			25,00%		
Linha	1.8.	SUPRAESTRUTURA	277.562,60	% Período:		25,00%			25,00%			25,00%			25,00%		
Linha	1.9.	PAREDES E PAINÉIS	537.147,20	% Período:		13,13%		11,87%	13,13%	11,87%		13,13%	11,87%		13,13%	11,87%	
Linha	1.10.	COBERTURA E PROTEÇÕES	478.529,44	% Período:			25,00%			25,00%			25,00%			25,00%	
Linha	1.11.	REVESTIMENTOS	330.791,68	% Período:			25,00%				25,00%			25,00%			25,00%
Linha	1.12.	PINTURA	99.015,92	% Período:				25,00%			25,00%			25,00%			25,00%
Linha	1.13.	PAVIMENTAÇÕES	152.572,28	% Período:				25,00%			25,00%			25,00%			25,00%
Linha	1.14.	INSTALAÇÕES	600.538,08	% Período:			20,85%	4,15%		20,85%	4,15%		20,85%	4,15%		20,85%	4,15%
Linha	1.15.	COMPLEMENTAÇÕES	34.302,54	% Período:				24,07%			24,07%			24,07%			27,78%
Total: R\$ 3.592.997,14																	
			Período:	%:	0,11%	11,41%	9,61%	4,88%	10,15%	9,09%	5,41%	10,15%	9,09%	5,41%	10,15%	9,09%	5,45%
				Repassse:	3.091,71	319.426,29	269.178,99	136.736,94	284.276,12	254.405,97	151.509,96	284.276,13	254.405,96	151.509,97	284.276,12	254.405,97	152.499,87
				Contrapartida:	875,61	90.465,76	76.235,06	38.725,72	80.510,77	72.051,14	42.909,64	80.510,76	72.051,15	42.909,63	80.510,77	72.051,14	43.189,99
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	3.967,32	409.892,05	345.414,05	175.462,66	364.786,89	326.457,11	194.419,60	364.786,89	326.457,11	194.419,60	364.786,89	326.457,11	195.689,86
			Acumulado:	%:	0,11%	11,52%	21,13%	26,02%	36,17%	45,25%	50,67%	60,82%	69,90%	75,31%	85,47%	94,55%	100,00%
				Repassse:	3.091,71	322.518,00	591.696,99	728.433,93	1.012.710,05	1.267.116,02	1.418.625,98	1.702.902,11	1.957.308,07	2.108.818,04	2.393.094,16	2.647.500,13	2.800.000,00
				Contrapartida:	875,61	91.341,37	167.576,43	206.302,15	286.812,92	358.864,06	401.773,70	482.284,46	554.335,61	597.245,24	677.756,01	749.807,15	792.997,14
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	3.967,32	413.859,37	759.273,42	934.736,08	1.299.522,97	1.625.980,08	1.820.399,68	2.185.186,57	2.511.643,68	2.706.063,28	3.070.850,17	3.397.307,28	3.592.997,14
				Administração Local:	0,00%	10,00%	18,00%	25,00%	35,00%	43,00%	50,00%	60,00%	68,00%	75,00%	85,00%	93,00%	100,00%

SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP

Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CRISTIANO DIAS MARCHIORI

CREA/CAU: CAU: A30141-8

ART/RRT: 16624453