

| OBRA:                                   | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                                                    |                |         |                                       |      |               |     |               |     |               |     |               |      |               |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------|------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|
| LOCAL:                                  | RUA ANTONIO SIMÕES, 130 - CENTRO - TAIÚVA - SÃO PAULO                                   |                |         |                                       |      |               |     |               |     |               |     |               |      |               |      |
| FONTE DE CUSTO:                         | CDHU 193 SD (20/03/2024) - L.S. 128.23 - SINAPI PCI 817.01 Data Ref. Técnica 17/04/2024 |                |         |                                       |      |               |     |               |     |               |     |               |      |               |      |
| BDI:                                    | 22,57%                                                                                  |                |         |                                       |      |               |     |               |     |               |     |               |      |               |      |
| ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                                                                         |                |         |                                       |      |               |     |               |     |               |     |               |      |               |      |
| ITEM                                    | DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR COM BDI  | %       | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO MÁXIMO |      |               |     |               |     |               |     |               |      |               |      |
|                                         |                                                                                         |                |         | ATÉ 30 DIAS                           |      | ATÉ 60 DIAS   |     | ATÉ 90 DIAS   |     | ATÉ 120 DIAS  |     | ATÉ 150 DIAS  |      | ATÉ 180 DIAS  |      |
| 1.0                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                   | R\$ 6.327,37   | 2,42%   | R\$ 6.327,37                          | 100% | R\$ -         |     | R\$ -         |     | R\$ -         |     | R\$ -         |      | R\$ -         |      |
| 2.0                                     | ATERRO                                                                                  | R\$ 1.629,20   | 0,62%   | R\$ 1.629,20                          | 100% | R\$ -         |     | R\$ -         |     | R\$ -         |     | R\$ -         |      | R\$ -         |      |
| 3.0                                     | CONCRETO                                                                                | R\$ 36.771,20  | 14,06%  | R\$ 3.677,12                          | 10%  | R\$ 14.708,48 | 40% | R\$ 18.385,60 | 50% | R\$ -         |     | R\$ -         |      | R\$ -         |      |
| 4.0                                     | ALVENARIA DE FECHAMENTO                                                                 | R\$ 37.915,16  | 14,49%  |                                       |      | R\$ 18.957,58 | 50% | R\$ 18.957,58 | 50% | R\$ -         |     | R\$ -         |      | R\$ -         |      |
| 5.0                                     | TELHAMENTO                                                                              | R\$ 56.781,43  | 21,70%  |                                       |      | R\$ 11.356,29 | 20% | R\$ 11.356,29 | 20% | R\$ 34.068,86 | 60% | R\$ -         |      | R\$ -         |      |
| 6.0                                     | REVESTIMENTO                                                                            | R\$ 23.172,05  | 8,86%   |                                       |      |               |     |               |     | R\$ 6.951,61  | 30% | R\$ 16.220,43 | 70%  | R\$ -         |      |
| 7.0                                     | ESQUADRIA                                                                               | R\$ 27.382,88  | 10,47%  |                                       |      |               |     |               |     |               |     | R\$ 27.382,88 | 100% | R\$ -         |      |
| 8.0                                     | ELÉTRICA                                                                                | R\$ 21.895,39  | 8,37%   |                                       |      |               |     |               |     |               |     | R\$ 2.189,54  | 10%  | R\$ 19.705,85 | 90%  |
| 9.0                                     | HIDRÁULICA                                                                              | R\$ 10.030,28  | 3,83%   |                                       |      |               |     |               |     |               |     | R\$ 1.003,03  | 10%  | R\$ 9.027,25  | 90%  |
| 10.0                                    | PINTURA                                                                                 | R\$ 17.700,97  | 6,77%   |                                       |      |               |     |               |     |               |     | R\$ 5.310,29  | 30%  | R\$ 12.390,68 | 70%  |
| 11.0                                    | CONFORTO TÉRMICO                                                                        | R\$ 22.002,44  | 8,41%   |                                       |      |               |     |               |     |               |     |               |      | R\$ 22.002,44 | 100% |
| VALOR GLOBAL                            |                                                                                         | R\$ 261.608,36 | 100,00% | R\$ 11.633,69                         | 4%   | R\$ 45.022,34 | 17% | R\$ 48.699,46 | 19% | R\$ 41.020,47 | 16% | R\$ 52.106,17 | 20%  | R\$ 63.126,22 | 24%  |

Taiuva, 24 de maio de 2024.

Aymar Aparecido Penedo Júnior  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5070944210

