

Orçamento	115183														
Código	Prédio	Nome Prédio													
13920		CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA													
				4,48%	8,96%	14,19%	16,47%	12,04%	12,04%	7,67%	7,67%	5,72%	5,72%	3,87%	1,17%
Código	Descrição Etapa	Valor	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	98.455,02	18,64%	23.661,52	47.323,03	27.470,47									
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	95.022,89	17,99%			47.511,44	47.511,45								
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	22.100,07	4,18%				22.100,07								
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	11.065,32	2,09%				11.065,32								
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	40.943,24	7,75%					20.471,62	20.471,62						
07.00.000	COBERTURA	33.348,95	6,31%							16.674,48	16.674,47				
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	70.931,39	13,43%					17.732,85	17.732,85	17.732,84	17.732,85				
09.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.433,36	4,62%					6.108,34	6.108,34	6.108,34	6.108,34				
11.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	6.333,02	1,20%				6.333,02								
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	38.554,86	7,30%					19.277,43	19.277,43						
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	51.042,54	9,66%									25.521,28	25.521,26		
14.00.000	VIDROS	9.424,94	1,78%									4.712,47	4.712,47		
15.00.000	PINTURA	20.441,73	3,87%											20.441,73	
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.205,40	1,17%												6.205,40
	VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO	528.302,73	100,0%	23.661,52	47.323,03	74.981,91	87.009,86	63.590,24	63.590,24	40.515,66	40.515,66	30.233,75	30.233,73	20.441,73	6.205,40
	VALOR ACUMULADO			23.661,52	70.984,55	145.966,46	232.976,32	296.566,56	360.156,80	400.672,46	441.188,12	471.421,87	501.655,60	522.097,33	528.302,73