



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 109433468	<b>Nº TGOV</b> 960702	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA EMEF COLINA DO PONTAL	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE 13 SALAS
---------------------------------	--------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO</b>	<b>12.235.803,64</b>	% Período:			0,48%	0,48%	7,82%	6,73%	6,74%	18,62%	1,31%	11,71%	9,25%	12,14%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.054.341,33	% Período:			5,60%	5,60%	24,34%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAC	114.409,86	% Período:					100,00%							
1.3.	FUNDAÇÕES	1.509.941,08	% Período:					38,79%	50,57%	10,64%					
1.4.	SUPERESTRUTURA	2.887.541,13	% Período:							9,78%	75,86%	3,31%		11,05%	
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	531.201,75	% Período:												75,55%
1.6.	ESQUADRIAS	851.643,91	% Período:												
1.7.	SISTEMA DE COBERTURA	980.481,95	% Período:										100,00%		
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	147.480,03	% Período:							81,13%	18,87%				
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN	778.633,99	% Período:												
1.10.	SISTEMAS DE PISO	752.351,40	% Período:											100,00%	
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	409.803,35	% Período:										32,34%		
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	165.561,52	% Período:												49,09%
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	201.499,41	% Período:							100,00%					
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	104.899,23	% Período:												
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	91.593,88	% Período:												
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.030,23	% Período:									100,00%			
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉ	185.297,03	% Período:												100,00%
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220 V	654.771,80	% Período:										27,60%		72,40%
1.19.	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	85.980,72	% Período:												
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	276.211,32	% Período:											2,57%	97,43%
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	14.063,91	% Período:											5,32%	94,68%
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	70.906,56	% Período:											99,74%	0,26%
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	347.818,62	% Período:												
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	15.339,63	% Período:												
<b>2.</b>	<b>IMPLANTAÇÃO</b>	<b>2.690.273,78</b>	% Período:	4,02%	65,35%	26,42%	3,05%								
2.1.	TERRAPLANAGEM	1.758.161,50	% Período:		100,00%					100,00%					
2.2.	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	476.541,65	% Período:			82,76%	17,24%								
2.3.	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS PADRÃO	7.873,44	% Período:	100,00%											
2.4.	DRENAGEM DA VIA DE ACESSO	316.301,52	% Período:			100,00%									
2.5.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	31.240,21	% Período:												
2.6.	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR	100.155,46	% Período:	100,00%											
<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.926.077,42</b>		%:	0,72%	11,78%	5,16%	0,95%	6,41%	5,52%	5,52%	15,27%	1,07%	9,60%	7,58%	9,95%
Período:	Financiamento:	10.797,24		-	54.834,53	54.834,53	889.237,31	765.888,71	766.433,83	2.118.154,13	148.677,26	1.331.645,76	1.051.869,83	1.380.253,66	
	Contrapartida:	97.231,66	1.758.161,50	714.850,49	86.306,50	67.411,57	58.060,72	58.102,05	160.573,66	11.270,96	100.949,80	79.740,46	104.634,69		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>108.028,90</b>	<b>1.758.161,50</b>	<b>769.685,02</b>	<b>141.141,03</b>	<b>956.648,88</b>	<b>823.949,43</b>	<b>824.535,88</b>	<b>2.278.727,79</b>	<b>159.948,22</b>	<b>1.432.595,56</b>	<b>1.131.610,29</b>	<b>1.484.888,35</b>		
	%:	0,72%	12,50%	17,66%	18,61%	25,01%	30,53%	36,06%	51,33%	52,40%	62,00%	69,58%	79,52%		
	Financiamento:	10.797,24	10.797,24	65.631,77	120.466,30	1.009.703,61	1.775.592,32	2.542.026,15	4.660.180,28	4.808.857,54	6.140.503,30	7.192.373,13	8.572.626,79		
	Contrapartida:	97.231,66	1.855.393,16	2.570.243,65	2.656.550,15	2.723.961,72	2.782.022,44	2.840.124,49	3.000.698,15	3.011.969,11	3.112.918,91	3.192.659,37	3.297.294,06		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Investimento:</b>	<b>108.028,90</b>	<b>1.866.190,40</b>	<b>2.635.875,42</b>	<b>2.777.016,45</b>	<b>3.733.665,33</b>	<b>4.557.614,76</b>	<b>5.382.150,64</b>	<b>7.660.878,43</b>	<b>7.820.826,65</b>	<b>9.253.422,21</b>	<b>10.385.032,50</b>	<b>11.869.920,85</b>		
Administração Local:	0,00%	0,00%	6,88%	13,75%	20,78%	27,81%	34,84%	41,87%	48,90%	55,92%	62,95%	69,98%			

CAMPO LIMPO PAULISTA / SP



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 109433468	Nº TGOV 960702	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA EMEF COLINA DO PONTAL	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE 13 SALAS
--------------------------	-------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27

Local \_\_\_\_\_  
#####  
Data \_\_\_\_\_

Responsável Técnico  
Nome: CINTIA DE GOUVEIA BECARI  
CREA/CAU: 5063884932  
ART/RRT:



CFF - CRONOGRAM  
FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 109433468 Nº TGOV 960702 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO</b>	<b>12.235.803,64</b>	% Período:	9,33%	8,90%	3,90%	2,59%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.054.341,33	% Período:	5,72%	5,72%	6,49%	6,49%								
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAC	114.409,86	% Período:												
1.3.	FUNDAÇÕES	1.509.941,08	% Período:												
1.4.	SUPERESTRUTURA	2.887.541,13	% Período:												
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	531.201,75	% Período:	24,45%											
1.6.	ESQUADRIAS	851.643,91	% Período:	98,03%	1,97%										
1.7.	SISTEMA DE COBERTURA	980.481,95	% Período:												
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	147.480,03	% Período:												
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN	778.633,99	% Período:		100,00%										
1.10.	SISTEMAS DE PISO	752.351,40	% Período:												
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	409.803,35	% Período:			67,66%									
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	165.561,52	% Período:	6,96%	43,94%										
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	201.499,41	% Período:												
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	104.899,23	% Período:	100,00%											
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	91.593,88	% Período:		100,00%										
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.030,23	% Período:												
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉ	185.297,03	% Período:												
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220 V	654.771,80	% Período:												
1.19.	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	85.980,72	% Período:		100,00%										
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	276.211,32	% Período:												
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	14.063,91	% Período:												
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	70.906,56	% Período:												
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	347.818,62	% Período:			32,84%	67,16%								
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	15.339,63	% Período:				100,00%								
<b>2.</b>	<b>IMPLANTAÇÃO</b>	<b>2.690.273,78</b>	% Período:		1,16%										
2.1.	TERRAPLANAGEM	1.758.161,50	% Período:												
2.2.	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	476.541,65	% Período:												
2.3.	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS PADRÃO	7.873,44	% Período:												
2.4.	DRENAGEM DA VIA DE ACESSO	316.301,52	% Período:												
2.5.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	31.240,21	% Período:			100,00%									
2.6.	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR	100.155,46	% Período:												

**Total: R\$ 14.926.077,42**

Período:	%:	7,65%	7,30%	3,40%	2,13%										
	Financiamento:	1.061.024,63	1.012.515,22	443.192,90	295.028,76										
	Contrapartida:	80.434,47	76.757,05	64.837,91	22.365,63										
	Outros:	-	-	-	-										
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>1.141.459,10</b>	<b>1.089.272,27</b>	<b>508.030,81</b>	<b>317.394,39</b>										
	%:	87,17%	94,47%	97,87%	100,00%										
	Financiamento:	9.633.651,42	10.646.166,64	11.089.359,54	11.384.388,30										
	Contrapartida:	3.377.728,53	3.454.485,58	3.519.323,49	3.541.689,12										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>13.011.379,95</b>	<b>14.100.652,22</b>	<b>14.608.683,03</b>	<b>14.926.077,42</b>										
Administração Local:	77,01%	84,04%	92,02%	100,00%											

CAMPO LIMPO PAULISTA / SP



CFF - CRONOGRAM  
FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 109433468	Nº TGOV 960702	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP
--------------------------	-------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
------	-----------	-------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Local

#####

Data

Responsável Técnico  
Nome: CINTIA DE GOUVEIA BECARI  
CREA/CAU: 5063884932  
ART/RRT: