



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DAS ARTES
LOCAL: RUA JOÃO PESSOA - ASSIS - SP
DATA: JULHO 2026

ITEM	SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		TOTAIS	
		%		%		%		%		%		%		%	
1	Instalação e mobilização	62,16%	4.125,79	18,92%	1.255,78	18,92%	1.255,78	0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	6.637,35
2	Preliminares	100,00%	6.295,73	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	6.295,73
3	Infraestrutura	100,00%	23.188,39	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	23.188,39
4	Estrutura	28,60%	4.136,15	71,40%	10.325,97	0,00%								100,00%	14.462,12
5	Vedação	30,00%	3.594,44	70,00%	8.387,01	0,00%								100,00%	11.981,45
6	Cobertura	0,00%		100,00%	28.786,04	0,00%								100,00%	28.786,04
7	Esquadrias e Complementos	0,00%		0,00%		100,00%	1.606,56							100,00%	1.606,56
8	Revestimentos	0,00%		60,00%	6.615,01	40,00%	4.410,00							100,00%	11.025,01
9	Piso	0,00%		20,27%	644,75	79,73%	2.535,49							100,00%	3.180,24
10	Aparelhos e peças	0,00%		0,00%		100,00%	1.814,39							100,00%	1.814,39
11	Instalações elétricas	24,32%	1.422,01	36,95%	2.160,33	38,73%	2.264,29							100,00%	5.846,63
12	Instalações hidráulicas	0,00%		85,00%	8.771,75	15,00%	1.547,96							100,00%	10.319,71
13	Pintura	0,00%		0,00%		100,00%	11.720,85							100,00%	11.720,85
14	Piso externo / rampa	0,00%		0,00%		100,00%	20.935,63							100,00%	20.935,63
15	Instalações externas	100,00%	5.429,25	0,00%		0,00%								100,00%	5.429,25
TOTAIS		29,52%	48.191,76	41,01%	66.946,64	29,46%	48.090,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	163.229,35

RUI CESAR SPERA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SP 0601659706