



OBRA (OBJETO): AMPLIAÇÃO - UBS VILA RIBEIRO

FINALIDADE: SAÚDE

LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO – ASSIS/SP

DATA: MAIO/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS	%	R\$	1º MES (R\$ %)	2º MES (R\$ %)	3º MES (R\$ %)	4º MES (R\$ %)	5º MES (R\$ %)
1.1 Serviços Preliminares	7,70	25.985,98	10.560,70	3.856,32	3.856,32	3.856,32	3.856,32
			40,64%	14,84%	14,84%	14,84%	14,84%
1.2 Demolições e Retiradas	1,18	3.986,66	3.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%				
1.3 Infraestrutura	8,77	29.579,80	0,00	29.579,80	0,00	0,00	0,00
				100,00%			
1.4 Estrutura	11,83	39.892,46	0,00	7.978,49	27.924,72	3.989,25	0,00
				20,00%	70,00%	10,00%	
1.5 Fechamento e vedações	9,59	32.343,10	0,00	3.234,31	22.640,17	6.468,62	0,00
				10,00%	70,00%	20,00%	
1.6 Revestimentos - Paredes e Teto	6,87	23.179,53	0,00	0,00	18.543,62	3.476,93	1.158,98
					80,00%	15,00%	5,00%
1.7 Esquadrias	13,13	44.276,28	0,00	0,00	17.710,51	22.138,14	4.427,63
					40,00%	50,00%	10,00%
1.8 Pisos	6,07	20.483,73	0,00	4.096,75	4.096,75	8.193,49	4.096,75
				20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
1.9 Cobertura	14,42	48.645,68	0,00	0,00	38.916,54	9.729,14	0,00
					80,00%	20,00%	
1.10 Instalações Hidrossanitárias	7,14	24.068,76	0,00	4.813,75	14.441,26	4.813,75	0,00



				20,00%	60,00%	20,00%	
1.11 Instalações Elétricas e Lógica	4,03	13.589,62	0,00	1.358,96	5.435,85	5.435,85	1.358,96
				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
1.12 Pintura	7,78	26.235,31	0,00	0,00	0,00	7.870,59	18.364,72
						30,00%	70,00%
1.13 Serviços Finais	1,50	5.048,36	0,00	679,00	679,00	679,00	3.011,35
				13,45%	13,45%	13,45%	59,65%
TOTAL - Geral (R\$)	100,00	337.315,27					
Total - Mensal (R\$)			14.547,36	55.597,39	154.244,75	76.651,08	36.274,70
Total - Mensal (%)			4,31%	16,48%	45,73%	22,72%	10,75%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			14.547,36	70.144,75	224.389,49	301.040,57	337.315,27
TOTAL ACUMULADO (%)			4,31%	20,80%	66,52%	89,25%	100,00%

Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Serviços