

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA - INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES, NO DISTRITO DE CAFEZOPOLIS

RESP. TÉCNICO - LEONARDO HENRIQUE DAMETTO

REFERENCIA - CDHU - 202 (06/2026);

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.988,88	R\$ 12.791,10	R\$ 1.598,89	R\$ 1.598,89
		100%	80,00%	10,00%	10,00%
2	INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA	R\$ 332.330,87	R\$ 99.699,26	R\$ 99.699,26	R\$ 132.932,35
		100%	30,00%	30,00%	40,00%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.390,40	R\$ 4.317,12	R\$ 4.317,12	R\$ 5.756,16
		100%	30,00%	30,00%	40,00%
	TOTAL GERAL	362.710,15			
		PORCENTAGEM MENSAL	32,20%	29,12%	38,68%
		CUSTO MENSAL	R\$ 116.807,48	R\$ 105.615,27	R\$ 140.287,40
		PORCENTAGEM ACUMULADA	32,20%	61,32%	100,00%
		CUSTO ACUMULADO	R\$ 116.807,48	R\$ 222.422,75	R\$ 362.710,15

Cafelândia, 21 de julho de 2026.