



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma: 0
Nº OPERAÇÃO 026832/2024 | **PROponente TOMADOR** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA | **APELIDO EMPREENDIMENTO** CONSTRUÇÃO DE TERMINAL URBANO DE ITAQUAQUECETUBA | **DESCRIÇÃO DO LOTE** IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS NA AV. | **APELIDO EN** CONSTRUÇÃO

2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	
Linha calculada	1.	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL URBANO	16.905.827,11	% Período:	0,33%	5,32%	9,56%	5,08%	12,93%	9,69%	8,04%	12,24%	4,88%	7,79%	1,44%	0,77%	3,68%	
0,00% -->	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	408.072,00	% Período:	5,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	
0,00% -->	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	289.074,58	% Período:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	
0,00% -->	1.3.	DEMOLIÇÕES	18.794,40	% Período:	100,00%													
0,00% -->	1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.514.438,25	% Período:		50,00%	50,00%											
0,00% -->	1.5.	FUNDAÇÃO	887.935,73	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%									
0,00% -->	1.6.	ESTRUTURA	4.421.782,82	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
0,00% -->	1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	250.197,79	% Período:							50,00%	50,00%						
0,00% -->	1.8.	COBERTURA	1.912.037,73	% Período:								25,00%	25,00%	50,00%				
0,00% -->	1.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	141.643,99	% Período:								30,00%	30,00%	40,00%				
0,00% -->	1.10.	RESERVATÓRIO	308.370,24	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
0,00% -->	1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	757.292,06	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
0,00% -->	1.12.	REDE DE DADOS	31.138,69	% Período:											50,00%	50,00%		
0,00% -->	1.13.	SPDA	153.509,99	% Período:												50,00%	50,00%	
0,00% -->	1.14.	ACABAMENTOS	1.827.267,42	% Período:													25,00%	
0,00% -->	1.15.	METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMEN	44.265,46	% Período:													50,00%	
0,00% -->	1.16.	TAMPÓS E DIVISÓRIAS	54.704,73	% Período:													50,00%	
0,00% -->	1.17.	ESQUADRIAS	409.697,07	% Período:														
0,00% -->	1.18.	COMBATE A INCÊNDIO	121.172,69	% Período:														
0,00% -->	1.19.	IMPLANTAÇÃO	939.489,08	% Período:														
0,00% -->	1.20.	DRENAGEM	414.650,33	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
0,00% -->	1.21.	PAVIMENTAÇÃO	1.975.724,83	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
0,00% -->	1.22.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.567,23	% Período:							50,00%	50,00%						
Linha vazia				% Período:														
Total: R\$ 16.905.827,11					%:	0,33%	5,32%	9,56%	5,08%	12,93%	9,69%	8,04%	12,24%	4,88%	7,79%	1,44%	0,77%	3,68%



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma: 2

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO	DESCRiÇÃO DO LOTE	APelido EN
0	026832/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL URBANO DE ITAQUAQUECETUBA	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS NA AV.	CONSTRUÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
Período:	Repasso:			55.241,64	899.573,34	1.615.488,48	858.269,36	2.185.699,00	1.638.068,55	1.358.612,41	2.068.438,05	825.609,84	1.317.783,67	243.584,00	131.015,97	621.748,58
	Contrapartida:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:			55.241,64	899.573,34	1.615.488,48	858.269,36	2.185.699,00	1.638.068,55	1.358.612,41	2.068.438,05	825.609,84	1.317.783,67	243.584,00	131.015,97	621.748,58
	%:			0,33%	5,65%	15,20%	20,28%	33,21%	42,90%	50,93%	63,17%	68,05%	75,85%	77,29%	78,06%	81,74%
Acumulado:	Repasso:			55.241,64	954.814,98	2.570.303,46	3.428.572,82	5.614.271,82	7.252.340,37	8.610.952,78	10.679.390,83	11.505.000,67	12.822.784,34	13.066.368,34	13.197.384,31	13.819.132,89
	Contrapartida:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:			55.241,64	954.814,98	2.570.303,46	3.428.572,82	5.614.271,82	7.252.340,37	8.610.952,78	10.679.390,83	11.505.000,67	12.822.784,34	13.066.368,34	13.197.384,31	13.819.132,89
	Administração Local:			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:
1.23. (SERVIÇOS COMPLEMENTAR)

ITAQUAQUECETUBA/SP
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: CINTIA HARUMI SICITO
CREA/CAU: [REDACTED]
ART/RRTE: [REDACTED]



CFF - CRONOGRAMA
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 026832/2024	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	PREENDIMENTO TERMINAL URBANO DE ITAQUAQUECETUBA	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS NA AV.
-------------------------	-------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28
1.	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL URBANO	16.905.827,11	% Período:	3,83%	3,54%	5,78%	1,87%	3,24%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	408.072,00	% Período:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	6,20%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	289.074,58	% Período:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,65%						
1.3.	DEMOLIÇÕES	18.794,40	% Período:											
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.514.438,25	% Período:											
1.5.	FUNDAÇÃO	887.935,73	% Período:											
1.6.	ESTRUTURA	4.421.782,82	% Período:											
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	250.197,79	% Período:											
1.8.	COBERTURA	1.912.037,73	% Período:											
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	141.643,99	% Período:											
1.10.	RESERVATÓRIO	308.370,24	% Período:											
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	757.292,06	% Período:											
1.12.	REDE DE DADOS	31.138,69	% Período:											
1.13.	SPDA	153.509,99	% Período:											
1.14.	ACABAMENTOS	1.827.267,42	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%								
1.15.	METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMEN	44.265,46	% Período:	50,00%										
1.16.	TAMPOS E DIVISÓRIAS	54.704,73	% Período:	50,00%										
1.17.	ESQUADRIAS	409.697,07	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%								
1.18.	COMBATE A INCÊNDIO	121.172,69	% Período:			35,00%	35,00%	30,00%						
1.19.	IMPLANTAÇÃO	939.489,08	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%						
1.20.	DRENAGEM	414.650,33	% Período:											
1.21.	PAVIMENTAÇÃO	1.975.724,83	% Período:											
1.22.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.567,23	% Período:											
Total: R\$ 16.905.827.11			%:	3,83%	3,54%	5,78%	1,87%	3,24%						



CFF - CRONOGRAMA
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 026832/2024	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	PREENDIMENTO ABERTURA DE TERMINAL URBANO DE ITAQUAQUECETUBA	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS NA AV.
------------------	------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28
Período:	Repasso:	647.417,85		647.417,85	597.932,76	977.639,74	315.974,35	547.729,52						
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-						
	Outros:	-		-	-	-	-	-						
	Investimento:	647.417,85		647.417,85	597.932,76	977.639,74	315.974,35	547.729,52						
Acumulado:	%:	85,57%		85,57%	89,11%	94,89%	96,76%	100,00%						
	Repasso:	14.466.550,74		14.466.550,74	15.064.483,50	16.042.123,24	16.358.097,59	16.905.827,11						
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-						
	Outros:	-		-	-	-	-	-						
	Investimento:	14.466.550,74		14.466.550,74	15.064.483,50	16.042.123,24	16.358.097,59	16.905.827,11						
Administração Local:		#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

crossserviço da Administração Local:
OS COMPLEMENTAR

ITAQUAQUECETUBA/SP
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: CINTIA HARUMI SICITO
CREA/CAU: [REDACTED]
ART/RRT: [REDACTED]