



OBRA:	REFORMA DA PISTA DE SKATE E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR	PRAZO: 6 meses
LOCAL:	Av. Dr. Paulo de Moraes - Parque da Rua do Porto, Piracicaba - SP	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICACAO	VALOR EM R\$	PERIODO EM DIAS					
		VALOR EM %	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.152,97 1,45%	30,00% 5.145,89	14,00% 2.401,42	14,00% 2.401,42	14,00% 2.401,42	14,00% 2.401,42	14,00% 2.401,42
2	PISTA DE SKATE	452.537,38 38,38%	20,00% 90.507,48	20,00% 90.507,48	20,00% 90.507,48	20,00% 90.507,48	20,00% 90.507,48	
3	GUARDA CORPO E COOPING METÁLICO	190.679,45 16,17%				50,00% 95.339,73	50,00% 95.339,73	
4	REVESTIMENTOS	11.966,86 1,01%	18,00% 2.154,03					82,00% 9.812,83
5	CALÇADAS DE ACESSO	15.814,39 1,34%						100,00% 15.814,39
6	ESCADA	6.639,88 0,56%		100,00% 6.639,88				
7	AMPLIAÇÃO DE PATAMAR	179.961,59 15,26%		30,00% 53.988,48	35,00% 62.986,56	35,00% 62.986,56		
8	SANITÁRIOS	227.470,09 19,29%	20,00% 45.494,02	20,00% 45.494,02	15,00% 34.120,51	15,00% 34.120,51	15,00% 34.120,51	15,00% 34.120,51
9	PRAÇA	39.839,81 3,38%					70,00% 27.887,87	30,00% 11.951,94
10	BEBEDOURO	4.428,02 0,38%						100,00% 4.428,02
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.663,46 2,77%						100,00% 32.663,46
TOTAL EM REAIS		1.179.153,90	143.301,42	199.031,27	190.015,96	285.355,69	250.257,00	111.192,57
TOTAL EM %		100,00%	12,15%	16,88%	16,11%	24,20%	21,22%	9,43%
TOTAL ACUMULADO EM REAIS			143.301,42	342.332,69	532.348,65	817.704,34	1.067.961,33	1.179.153,90
TOTAL ACUMULADO EM %			12,15%	29,03%	45,15%	69,35%	90,57%	100,00%