



E CORREIA
CONSTRUTORA, ASSESSORIA E PAVIMENTAÇÃO



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:		OBRAS DE EXECUÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOTO - CHÁCARAS VILA CARMEM (VOLTA AO MUNDO)															
ITEM	ETAPA	VALOR R\$	%	PERÍODOS													
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E AÇÕES INICIAIS	R\$ 102.182,59	11,47	70%	30%												
				71.527,81	30.654,78												
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 49.183,20	5,52	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				4.116,63	4.096,96	4.096,96	4.096,96	4.096,96	4.096,96	4.096,96	4.096,96	4.096,96	4.096,96	4.096,96	4.096,96	4.096,96	4.096,96
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.370,24	0,27	50%													
				1.185,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	INSTALAÇÕES DE REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 609.875,15	68,48	3%	10,00%	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,00%	10,00%	5,00%	3,00%			
				18.296,25	R\$ 60.987,52	73.185,02	91.481,27	91.481,27	91.481,27	73.185,02	60.987,52	30.493,76	18.296,25	-	-	-	-
5.0	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 126.966,85	14,26				5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%		
							6.348,34	12.696,69	19.045,03	25.393,37	25.393,37	19.045,03	12.696,69	6.348,34			
TOTAL		890.578,03	100,00														
% DO TOTAL REALIZADO				11%	11%	9%	11%	12%	13%	12%	10%	6%	4%	1%	1%		
VALOR R\$				95.125,82	95.739,25	77.281,98	101.926,58	108.274,92	114.623,26	102.675,35	90.477,85	53.635,75	35.089,90	10.445,30	5.282,08		
VALOR ACUMULADO R\$				95.125,82	190.865,07	268.147,05	370.073,63	478.348,55	592.971,81	695.647,16	786.125,00	839.760,75	874.850,65	885.295,95	890.578,03		
% ACUMULADA				11%	21%	30%	42%	54%	67%	78%	88%	94%	98%	99%	100%		

Presidente Venceslau - SP, 10 de dezembro de 2025

BRUNO TERAMOTO / CORREIA & TERAMOTO LTDA
Engenheiro Civil - CREA/SP : 5071624491-SP - ART: 2620252195194