

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO DOS SERVIÇOS(R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.633.017,41							523.289,29	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58	364.980,58
									9,29%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 415.423,74					249.254,24	166.169,50															
							60,00%	40,00%															
3	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 1.279.115,00							82.401,00	82.401,00	88.558,14	88.558,14	88.558,14	88.558,14	88.558,14	88.558,14	88.558,14	82.401,00	82.401,00	82.401,00	82.401,00	82.401,00	82.401,00
									6,44%	6,44%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.593.852,90							639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19	639.590,19
									6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
5	ENSECADEIRAS	R\$ 5.211.461,21							1.776.574,82	197.397,20				3.237.489,19									
									34,09%	3,79%				62,12%									
6.1	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 43.711.970,50								2.172.741,43	4.345.482,85	4.780.031,14	4.780.031,14	6.518.224,28	7.821.869,13	7.821.869,13	5.471.721,40						
										4,97%	9,94%	10,94%	10,94%	14,91%	17,89%	17,89%	12,52%						
6.2	SUPERESTRUTURA - TABULEIRO	R\$ 8.274.504,72											213.395,11	213.395,11	213.395,11	1.484.184,85	1.484.184,85	1.484.184,85	1.484.184,85	1.484.184,85	213.395,11		
													2,58%	2,58%	2,58%	17,94%	17,94%	17,94%	17,94%	17,94%	2,58%		
7.1	INFRAESTRUTURA - ESTACAS	R\$ 10.344.952,14						2.724.041,56	2.498.503,94	2.498.503,94	2.514.389,57	109.513,13											
								26,33%	24,15%	24,15%	24,31%	1,06%											
7.2	INFRAESTRUTURA - BLOCOS	R\$ 2.752.500,59									1.101.000,24	1.101.000,24	550.500,12										
											40,00%	40,00%	20,00%										
7.3	INFRAESTRUTURA - BLOCOS PROVISÓRIOS	R\$ 223.379,54										223.379,54											
												100,00%											
8	MESOESTRUTURA - ACESSOS	R\$ 1.162.334,94																			464.933,98	697.400,96	
																				40,00%	60,00%		
9	ENCONTROS COM TERRAMESH E LAJE DE APROXIMAÇÃO	R\$ 6.127.518,36																	1.322.739,02	1.322.739,02	1.741.020,16	1.741.020,16	
																			21,59%	21,59%	28,41%	28,41%	
10.1	VIÁRIO - OSSO + ROTATÓRIA - DEMOLIÇÕES	R\$ 1.069.974,29															641.984,57	427.989,71					
																	60,00%	40,00%					
10.2	VIÁRIO - OSSO + ROTATÓRIA - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.855.311,05																			2.201.223,00	2.201.223,00	2.452.865,04
																					32,11%	32,11%	35,78%
10.3	VIÁRIO - OSSO + ROTATÓRIA - DRENAGEM	R\$ 720.786,12																			720.786,12		
																					100,00%		
10.4	VIÁRIO - OSSO + ROTATÓRIA - CICLOVIA/PASSEIO	R\$ 848.378,13																				254.513,44	593.864,69
																						30,00%	70,00%
10.5	VIÁRIO - OSSO + ROTATÓRIA - TERRAPLENAGEM	R\$ 433.276,94																			259.966,17	173.310,78	
																					60,00%	40,00%	
10.6	VIÁRIO - OSSO + ROTATÓRIA - SINALIZAÇÃO	R\$ 783.013,55																				156.602,71	626.410,84
																						20,00%	80,00%
11.1	VIÁRIO - LIGAÇÃO VIA PARQUE - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.494.325,80																			1.048.297,74	1.397.730,32	1.048.297,74
																					30,00%	40,00%	30,00%
11.2	VIÁRIO - LIGAÇÃO VIA PARQUE - DRENAGEM	R\$ 1.479.803,06															443.940,92	887.881,84	147.980,31				
																	30,00%	60,00%	10,00%				
11.3	VIÁRIO - LIGAÇÃO VIA PARQUE - TERRAPLENAGEM	R\$ 1.390.254,77																			1.390.254,77		
																					100,00%		
11.4	VIÁRIO - LIGAÇÃO VIA PARQUE - CICLOVIA/PASSEIO	R\$ 548.683,45																					548.683,45
																							100,00%
11.5	VIÁRIO - RECUPERAÇÃO CIPP	R\$ 1.706.457,88																			1.706.457,88		
																					100,00%		
12	ESTUDOS, PROJETOS E ATO	R\$ 3.296.239,81	525.882,10	580.181,87	325.089,92	536.229,92	211.140,00	211.140,00	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	64.755,43	
			15,95%	17,60%	9,86%	16,27%	6,41%	6,41%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	
PREÇO TOTAL		R\$ 117.356.535,88																					
TOTAL MENSAL			R\$ 525.882,10	R\$ 580.181,87	R\$ 325.089,92	R\$ 536.229,92	R\$ 460.394,24	R\$ 3.101.351,06	R\$ 5.585.114,67	R\$ 6.020.369,77	R\$ 9.118.757,00	R\$ 7.371.808,39	R\$ 6.701.810,71	R\$ 11.126.992,92	R\$ 9.193.148,59	R\$ 10.463.938,33	R\$ 8.113.790,60	R\$ 3.721.837,55	R\$ 5.274.522,62	R\$ 11.433.617,06	R\$ 7.343.340,55	R\$ 7.502.427,25	R\$ 2.855.930,75
% MENSAL			0,45%	0,49%	0,28%	0,46%	0,39%	2,64%	4,76%	5,13%	7,77%	6,28%	5,71%	9,48%	7,83%	8,92%	6,91%	3,17%	4,49%	9,74%	6,26%	6,39%	2,43%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 525.882,10	R\$ 1.106.063,97	R\$ 1.431.153,89	R\$ 1.967.383,81	R\$ 2.427.778,05	R\$ 5.529.129,11	R\$ 11.114.243,78	R\$ 17.134.613,55	R\$ 26.253.370,55	R\$ 33.625.178,94	R\$ 40.326.989,65	R\$ 51.453.982,58	R\$ 60.647.131,16	R\$ 71.111.069,50	R\$ 79.224.860,10	R\$ 82.946.697,64	R\$ 88.221.220,27	R\$ 99.654.837,32	R\$ 106.998.177,87	R\$ 114.500.605,13	R\$ 117.356.535,88
% ACUMULADO			0,4%	0,9%	1,2%	1,7%	2,1%	4,7%	9,5%	14,6%	22,4%	28,7%	34,4%	43,8%	51,7%	60,6%	67,5%	70,7%	75,2%	84,9%	91,2%	97,6%	100,0%





Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

09F680D5C20293828EC8A0CBA5C

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **JOAO VICTOR DA COSTA SILVA** registrado sob a matrícula **034012** na data **27/08/2026** **15:05:58** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: CRONOGRAMA.pdf

Tipo de Documento: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

HASH DO DOCUMENTO

16D0F79D-B100-4DCB-877B-EE708D5A44C3

