



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088551-96/2023	Nº SICONV 945668/2023	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Embu das Artes	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação da via Shyzue Tamura	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da via Shyzue Tamura
---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	PAVIMENTAÇÃO da via SHYZUE TAMURA	2.552.995,95	% Período:	8,61%	13,01%	18,57%	18,57%	19,53%	21,70%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.223,51	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
1.2.	DRENAGEM	591.976,57	% Período:	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%							
1.3.	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES (REGULA	350.031,05	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.419.306,06	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%						
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	180.458,76	% Período:					30,00%	70,00%						
Total: R\$ 2.552.995,95				%:	8,61%	13,01%	18,57%	18,57%	19,53%	21,70%					
				Repasso:	205.943,08	311.159,49	444.099,86	444.099,87	467.084,32	518.896,38					
				Contrapartida:	13.927,11	21.042,48	30.032,70	30.032,71	31.587,05	35.090,90					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	219.870,19	332.201,97	474.132,57	474.132,57	498.671,37	553.987,28					
				%:	8,61%	21,62%	40,20%	58,77%	78,30%	100,00%					
				Repasso:	205.943,08	517.102,57	961.202,43	1.405.302,30	1.872.386,62	2.391.283,00					
				Contrapartida:	13.927,11	34.969,59	65.002,29	95.035,00	126.622,05	161.712,95					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	219.870,19	552.072,16	1.026.204,73	1.500.337,30	1.999.008,67	2.552.995,95					

Embu das Artes / SP
Local

segunda-feira, 31 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Engº Demetrius A. A. Frederico
CREA/CAU: 5069057818
ART/RRT: 2620250496588