



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Cronograma Físico Financeiro
OBRA: Reestruturação do Ginásio de Esportes

ENTREGAS		1ª Mes	2ª Mes	3ª Mes	4ª Mes	5ª Mes	6ª Mes	7ª Mes	8ª Mes
Serviços Preliminares	R\$ 575.885,48	143.971,37 25,00%	143.971,37 25,00%	143.971,37 25,00%	143.971,37 25,00%				
Piso da Quadra	R\$ 241.938,90						80.646,30 33,33%	80.646,30 33,33%	80.646,30 33,33%
Guarda corpo	R\$ 215.978,40							107.989,20 50,00%	107.989,20 50,00%
Fechamento e Reforma de Salas	R\$ 25.259,33			25.259,33 100,00%					
Cobertura e Fachada	R\$ 196.628,50			65.542,83 33,33%	65.542,83 33,33%	65.542,83 33,33%			
Sistema de combate a Incêndio	R\$ 41.228,43								41.228,43 100,00%
Drenagem	R\$ 55.794,00			27.897,00 50,00%	27.897,00 50,00%				
Pintura	R\$ 558.514,45					139.628,61 25,00%	139.628,61 25,00%	139.628,61 25,00%	139.628,61 25,00%
BANHEIRO NOVO E ÁREA DAS BARRACAS	R\$ 647.946,88	129.589,38 20,00%	129.589,38 20,00%	129.589,38 20,00%	129.589,38 20,00%	129.589,38 20,00%			
Total	R\$ 2.559.174,37								
Total Mensal	-	273.560,75 10,69%	273.560,75 10,69%	392.259,91 15,33%	367.000,58 14,34%	334.760,82 13,06%	220.274,91 8,61%	328.264,11 12,83%	369.492,54 14,44%
Total Acumulado	2.559.174,37	273.560,75 10,69%	547.121,50 21,38%	939.381,41 36,71%	1.306.381,99 51,05%	1.641.142,81 64,13%	1.861.417,72 72,74%	2.189.681,83 85,56%	2.559.174,37 100,00%