



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Estância Balneária | Estado de São Paulo
Secretaria de Educação

Considerando um prazo contratual de 365 dias, a execução foi organizada por unidade escolar, permitindo mobilização única da equipe em cada escola, reduzindo deslocamentos e facilitando a fiscalização.

Cronograma Físico de Instalação

Etapas	Período	Unidade	Qtde.
1	1 a 15	E.M. Ana Cândida Ebling de Oliveira	20
2	16 a 30	E.M. Prof. ^a Célia Marina Dall Pozzo Borges	19
3	31 a 45	E.M. Prof. ^a Dalva Datti Ruivo	15
4	46 a 60	E.M. Harry Forssell	29
5	61 a 75	E.M.R. José Teixeira Rosas	17
6	76 a 90	E.M. Prof. ^a Lídia Martha F. Gianotti	14
7	91 a 105	E.M. Prof. ^a Maria Aparecida Soares Amêndola	14
8	106 a 120	E.M. Prof. ^a Maria da Penha Corrêa Sanches	14
9	121 a 135	E.M. Prof. ^a Maria das Graças Alves Santos	16
10	136 a 150	E.M. Noêmia Sales Padovan	18
11	151 a 170	E.M. Osmar Rodrigues	33
12	171 a 185	E.M. Prof. ^a Shirley Mariano Estriga	18
13	186 a 195	E.M. Diva do Carmo Alves de Lima	3
14	196 a 205	E.M. Eugênia Pitta Rangel Veloso	3
15	206 a 215	Creche Renata Cianbroni	15
16	216 a 225	Creche Marcos Vinícius de Almeida Batista	5
17	226 a 235	Creche Parque Novaro	8
18	236 a 245	Casa da Criança	5
19	246 a 255	Franklin Fray Martins	7
20	256 a 265	Projeto Prof. Wagner José Roncada	7
21	266 a 275	Núcleo de Apoio Psicopedagógico I	9
22	276 a 285	Centro Educacional Multidisciplinar TEA	6
23	286 a 315	Reserva para adequações elétricas, testes e pendências	—
24	316 a 345	Correções/reinstalações	—
25	346 a 365	Recebimento definitivo e encerramento contratual	—

Observações

- A ordem das escolas pode ser alterada pela Secretaria de Educação conforme a necessidade operacional ou disponibilidade das unidades.
- Os últimos 80 dias foram reservados para eventuais intercorrências, adequações elétricas, testes de funcionamento, emissão de relatórios, correções e recebimento definitivo, proporcionando segurança para o cumprimento do prazo contratual de 365 dias.