



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO SAE

DATA: 17/04/2026

LOCAL: RUA ALFREDO GOMES, 86 - CENTRO

Item	Etapa	Preço Total	%	2026					2027			TOTAL
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.686,84	8,73%	28,00%	21,00%	21,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	100,00%
				R\$ 12.792,32	R\$ 9.594,24	R\$ 9.594,24	R\$ 2.741,21	R\$ 2.741,21	R\$ 2.741,21	R\$ 2.741,21	R\$ 2.741,21	
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 23.162,53	4,42%	50,00%	25,00%	25,00%						100,00%
				R\$ 11.581,27	R\$ 5.790,63	R\$ 5.790,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	EXECUÇÃO	R\$ 322.325,44	61,56%		9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	23,00%	9,00%	32,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ 29.009,29	R\$ 29.009,29	R\$ 29.009,29	R\$ 29.009,29	R\$ 74.134,85	R\$ 29.009,29	R\$ 103.144,14	
4	REFORMA DOS BANHEIROS E COPA	R\$ 25.565,60	4,88%				5,00%	25,00%	25,00%	30,00%	15,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.278,28	R\$ 6.391,40	R\$ 6.391,40	R\$ 7.669,68	R\$ 3.834,84	
5	BANCOS	R\$ 6.313,98	1,21%								100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.313,98	
6	PINTURA	R\$ 55.532,58	10,61%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.883,15	R\$ 13.883,15	R\$ 13.883,15	R\$ 13.883,15	
7	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 45.016,19	8,60%			20,00%	20,00%	20,00%	17,00%		23,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.003,24	R\$ 9.003,24	R\$ 9.003,24	R\$ 7.652,75	R\$ -	R\$ 10.353,72	
TOTAL				4,65%	8,48%	10,20%	8,03%	11,66%	20,02%	10,18%	26,79%	100,00%
R\$ 523.603,16				R\$ 24.373,58	R\$ 44.394,16	R\$ 53.397,40	R\$ 42.032,02	R\$ 61.028,28	R\$ 104.803,36	R\$ 53.303,33	R\$ 140.271,04	
% Acumulada				4,65%	13,13%	23,33%	31,36%	43,01%	63,03%	53,19%	89,82%	
Valor Acumulado				R\$ 24.373,58	R\$ 68.767,74	R\$ 122.165,14	R\$ 164.197,15	R\$ 225.225,44	R\$ 330.028,80	R\$ 278.528,76	R\$ 470.299,84	

CONVÊNIO

Valor / Mês	R\$ 23.274,87	R\$ 42.392,96	R\$ 50.990,35	R\$ 40.137,30	R\$ 58.277,25	R\$ 100.079,03	R\$ 50.900,36	R\$ 133.947,74
Valor Acumulado	R\$ 23.274,87	R\$ 65.667,83	R\$ 116.658,18	R\$ 156.795,47	R\$ 215.072,72	R\$ 315.151,76	R\$ 265.973,08	R\$ 449.099,50

CONTRAPARTIDA

Valor / Mês	R\$ 1.098,71	R\$ 2.001,20	R\$ 2.407,05	R\$ 1.894,72	R\$ 2.751,03	R\$ 4.724,33	R\$ 2.402,97	R\$ 6.323,30
Valor Acumulado	R\$ 1.098,71	R\$ 3.099,91	R\$ 5.506,96	R\$ 7.401,68	R\$ 10.152,71	R\$ 14.877,04	R\$ 12.555,68	R\$ 21.200,34

BRUNO PAVAN TAVANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A49054-7



MENTO-R00.xlsx

Bruno Pavan Tavano (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

LINK de verificação de assinaturas: <https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?90158662-4c52-4d1a-aec4-a6bd8f57fbd7>