



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**OLÍMPIA**  
ADM. 2025 | 2028  
CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

## EVENTOGRAMA

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO POR EVENTOS – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (Lei 14.133/2021, art. 46, §9º)**

**Contratante:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA - SP  
**Endereço da Obra:** PRAÇA RUI BARBOSA - OLÍMPIA/SP

**Objeto:** REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA RUI BARBOSA,  
PATRIMÔNIO S. JOÃO BATISTA  
**Orçamento ref.:** 2023-251.37-ORC-PE-OR-001-R02 | R\$ 6.275.811,39 | Prazo: 240 dias

### CONTROLE DE REVISÕES

| Rev. | Data       | Descrição                                           | Elaborado por          |
|------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| R00  | 06/08/2026 | Emissão inicial do Eventograma                      | Eng. Civil Responsável |
| R01  | 10/08/2026 | Atualização conforme reajuste da Planilha           | Eng. Civil Responsável |
| R02  | 20/08/2026 | Incorporação do Projeto de Canteiro de Obras (2023- | Eng. Civil Responsável |

### RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RENAN CESAR  
DE OLIVEIRA  
DIAS:38060729810

Assinado digitalmente por RENAN CESAR DE OLIVEIRA  
DIAS:38060729810  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil, RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=(EM BRANCO),  
OU=373827000340, CN=videtur, CN=RENAN  
CESAR DE OLIVEIRA DIAS:38060729810  
Prazo: 60 s ou o maior de 30 segundos  
Localização:  
Data: 2026.08.26 07:13:11-03'00'  
Fonte: PDF-Reader Versão: 2025.2.0

**DIAS & CARDOZO LTDA - EPP**  
RENAN CESAR DE OLIVEIRA DIAS

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Fiscalização / Gestor do Contrato



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**OLÍMPIA**  
ADM. 2016 | 2028  
CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

## EVENTOGRAMA – REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA RUI BARBOSA

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratante:    | PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA - SP                                           |
| Objeto:         | REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA RUI BARBOSA, PATRIMÔNIO S. JOÃO BATISTA — OLÍMPIA/SP |
| Orçamento ref.: | 2023-251.37-ORC-PE-OR-001-R02   Valor: R\$ 6.275.811,39   Prazo: 240 dias corridos         |

| Nº                                                       | Frete de Serviço                              | Evento (Macrosserviço)                                                                         | Item(ns) Vinculado(s)<br>(Planilha Orçamentária) | Valor c/ BDI (R\$) | % s/ Valor do Contrato | Mês Previsto de Conclusão (*) | Marco de Verificação em Campo                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOBILIZAÇÃO                                              |                                               |                                                                                                |                                                  |                    |                        |                               |                                                                                                     |
| E-01                                                     | 1 - SERVIÇOS INICIAIS                         | Instalação de Canteiro de Obras (Placa de Obra)                                                | 1.1                                              | 4.596,66           | 0,08%                  | 1                             | Registro fotográfico + ART de execução + relatório de mobilização                                   |
| E-02                                                     | 1 - SERVIÇOS INICIAIS                         | Mobilização de Containers (Sanitário, Depósito e Refeitório)                                   | 1.2.4                                            | 3.531,99           | 0,06%                  | 1                             | Registro fotográfico + ART de execução + relatório de mobilização                                   |
| E-03                                                     | 1 - SERVIÇOS INICIAIS                         | Locação Topográfica de Vias, Calçadas e Referências de Nível                                   | 1.3                                              | 1.045,69           | 0,02%                  | 1                             | Registro fotográfico + ART de execução + relatório de mobilização                                   |
| E-04                                                     | 1 - SERVIÇOS INICIAIS                         | Sinalização de Segurança e Obras (Placas, Cavaletes e Cones)                                   | 1.4.3+1.4.4+1.4.5+1.4.6+1.4.7                    | 34.096,90          | 0,57%                  | 1                             | Registro fotográfico + ART de execução + relatório de mobilização                                   |
| E-05                                                     | 1 - SERVIÇOS INICIAIS                         | Remanejamento de Infraestruturas Subterrâneas Existentes (Elétrica, Água e Esgoto)             | 1.4.8 a 1.4.17                                   | 22.733,50          | 0,38%                  | 1                             | Registro fotográfico + ART de execução + relatório de mobilização                                   |
| E-06                                                     | 1 - SERVIÇOS INICIAIS                         | Instalação de Fechamento Perimetral (Tapume Metálico com Telha Trapezoidal)                    | 1.5.1                                            | 185.947,30         | 3,12%                  | 1                             | Registro fotográfico + ART de execução + relatório de mobilização                                   |
| E-07                                                     | 1 - SERVIÇOS INICIAIS                         | Proteção de Fachadas Lindeiras (Tela de Nylon)                                                 | 1.5.2                                            | 3.884,76           | 0,07%                  | 1                             | Registro fotográfico + ART de execução + relatório de mobilização                                   |
| E-08                                                     | 1 - SERVIÇOS INICIAIS                         | Remanejamento de Tapume (Transição entre Fases do Canteiro)                                    | 1.5.3                                            | 4.697,98           | 0,08%                  | 5                             | Registro fotográfico + ART de execução + relatório de mobilização                                   |
| Subtotal – MOBILIZAÇÃO                                   |                                               |                                                                                                |                                                  | 260.534,78         | 4,36%                  |                               |                                                                                                     |
| 3 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                               |                                               |                                                                                                |                                                  |                    |                        |                               |                                                                                                     |
| E-09                                                     | 3 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                    | Retirada de Guias, Esquadrias e Alvenaria Existentes                                           | 3.1+3.5+3.6                                      | 19.728,68          | 0,33%                  | 1                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-10                                                     | 3 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                    | Supressão e Remoção de Árvores                                                                 | 3.7+3.8                                          | 22.549,41          | 0,38%                  | 1                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-11                                                     | 3 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                    | Remoção de Mobiliário Urbano e Sinalização Existente                                           | 3.9+3.10+3.11                                    | 1.865,87           | 0,03%                  | 1                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-12                                                     | 3 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                    | Demolição de Pavimentos e Calçadas Existentes                                                  | 3.2+3.3+3.4                                      | 160.406,04         | 2,69%                  | 2                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-13                                                     | 3 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                    | Transporte e Bota-Fora de Entulho                                                              | 3.12                                             | 118.556,43         | 1,99%                  | 2                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| Subtotal – 3 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                    |                                               |                                                                                                |                                                  | 323.106,43         | 5,41%                  |                               |                                                                                                     |
| 4 - ESTRUTURAS, CALÇADAS, BANCOS E CONTENÇÕES            |                                               |                                                                                                |                                                  |                    |                        |                               |                                                                                                     |
| E-14                                                     | 4 - ESTRUTURAS, CALÇADAS, BANCOS E CONTENÇÕES | Estrutura das Escadas                                                                          | 4.1                                              | 56.412,06          | 0,95%                  | 1                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-15                                                     | 4 - ESTRUTURAS, CALÇADAS, BANCOS E CONTENÇÕES | Contenções (Padrão CDHU MA06D, H=160cm)                                                        | 4.2                                              | 21.602,76          | 0,36%                  | 1                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-16                                                     | 4 - ESTRUTURAS, CALÇADAS, BANCOS E CONTENÇÕES | Banco Redondo (Estrutura em Concreto Armado)                                                   | 4.3                                              | 80.958,28          | 1,36%                  | 2                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-17                                                     | 4 - ESTRUTURAS, CALÇADAS, BANCOS E CONTENÇÕES | Quiosques (Estrutura Metálica e Complementos)                                                  | 4.4                                              | 196.130,98         | 3,29%                  | 5                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-18                                                     | 4 - ESTRUTURAS, CALÇADAS, BANCOS E CONTENÇÕES | Tenda (Estrutura)                                                                              | 4.5                                              | 67.165,24          | 1,13%                  | 6                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| Subtotal – 4 - ESTRUTURAS, CALÇADAS, BANCOS E CONTENÇÕES |                                               |                                                                                                |                                                  | 422.269,32         | 7,07%                  |                               |                                                                                                     |
| 5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                         |                                               |                                                                                                |                                                  |                    |                        |                               |                                                                                                     |
| E-19                                                     | 5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS              | Rede de Água Fria                                                                              | 5.1                                              | 25.718,59          | 0,43%                  | 3                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-20                                                     | 5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS              | Sistema de Drenagem                                                                            | 5.2                                              | 95.836,47          | 1,61%                  | 7                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| Subtotal – 5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS              |                                               |                                                                                                |                                                  | 121.555,06         | 2,04%                  |                               |                                                                                                     |
| 6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                |                                               |                                                                                                |                                                  |                    |                        |                               |                                                                                                     |
| E-21                                                     | 6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     | Entrada de Energia e Infraestrutura de Dutos/Eletrodutos                                       | 6.1+6.2                                          | 51.161,83          | 0,86%                  | 3                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-22                                                     | 6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     | Cabeamento e Caixas de Passagem                                                                | 6.3+6.4                                          | 173.861,59         | 2,91%                  | 4                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-23                                                     | 6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     | Quadros, Interruptores e Tomadas                                                               | 6.5+6.6                                          | 22.297,35          | 0,37%                  | 5                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-24                                                     | 6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     | Iluminação e SPDA                                                                              | 6.7+6.8                                          | 204.126,15         | 3,42%                  | 7                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-25                                                     | 6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     | Muretas de Proteção (Alvenaria e Acabamento)                                                   | 6.9                                              | 2.964,30           | 0,05%                  | 7                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| Subtotal – 6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     |                                               |                                                                                                |                                                  | 454.411,22         | 7,61%                  |                               |                                                                                                     |
| 7 - PISOS E PAVIMENTOS                                   |                                               |                                                                                                |                                                  |                    |                        |                               |                                                                                                     |
| E-26                                                     | 7 - PISOS E PAVIMENTOS                        | Piso Intertravado (Guias, Lastro e Reassentamento)                                             | 7.1                                              | 67.590,14          | 1,13%                  | 5                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-27                                                     | 7 - PISOS E PAVIMENTOS                        | Acessibilidade (Piso Tátil)                                                                    | 7.3                                              | 16.573,83          | 0,28%                  | 5                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-28                                                     | 7 - PISOS E PAVIMENTOS                        | Concreto Simples (Bases e Regularizações)                                                      | 7.6                                              | 1.133,79           | 0,02%                  | 5                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-29                                                     | 7 - PISOS E PAVIMENTOS                        | Piso Drenante (Piso Mega Dreno Levigado)                                                       | 7.2                                              | 387.950,91         | 6,50%                  | 7                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-30                                                     | 7 - PISOS E PAVIMENTOS                        | Piso Alémico para Área Externa                                                                 | 7.4                                              | 43.058,08          | 0,72%                  | 7                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-31                                                     | 7 - PISOS E PAVIMENTOS                        | Piso em Ladrilho Hidráulico                                                                    | 7.5                                              | 1.285,91           | 0,02%                  | 7                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| Subtotal – 7 - PISOS E PAVIMENTOS                        |                                               |                                                                                                |                                                  | 517.601,66         | 8,67%                  |                               |                                                                                                     |
| 8 - PAREDES E REVESTIMENTOS                              |                                               |                                                                                                |                                                  |                    |                        |                               |                                                                                                     |
| E-32                                                     | 8 - PAREDES E REVESTIMENTOS                   | Alvenaria                                                                                      | 8.1                                              | 22.589,14          | 0,38%                  | 8                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-33                                                     | 8 - PAREDES E REVESTIMENTOS                   | Revestimento                                                                                   | 8.2                                              | 12.303,77          | 0,21%                  | 8                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-34                                                     | 8 - PAREDES E REVESTIMENTOS                   | Pintura                                                                                        | 8.3                                              | 18.542,81          | 0,31%                  | 8                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| Subtotal – 8 - PAREDES E REVESTIMENTOS                   |                                               |                                                                                                |                                                  | 53.435,72          | 0,90%                  |                               |                                                                                                     |
| 9 - PAISAGISMO                                           |                                               |                                                                                                |                                                  |                    |                        |                               |                                                                                                     |
| E-35                                                     | 9 - PAISAGISMO                                | Plantio e Paisagismo (Gramados, Forrações, Arbustos e Árvores)                                 | 9.1                                              | 892.649,11         | 14,95%                 | 7                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-36                                                     | 9 - PAISAGISMO                                | Bancos de Concreto (Fornecimento e Instalação)                                                 | 9.2                                              | 517.854,26         | 8,68%                  | 8                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| Subtotal – 9 - PAISAGISMO                                |                                               |                                                                                                |                                                  | 1.410.503,37       | 23,63%                 |                               |                                                                                                     |
| 10 - MOBILIÁRIO URBANO E ADICIONAIS                      |                                               |                                                                                                |                                                  |                    |                        |                               |                                                                                                     |
| E-37                                                     | 10 - MOBILIÁRIO URBANO E ADICIONAIS           | Mobiliário Urbano Complementar (Bicicletário, Brinquedos Infantis, Totem de Recarga, Lixeiras) | 10.1 a 10.6                                      | 57.882,18          | 0,97%                  | 8                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-38                                                     | 10 - MOBILIÁRIO URBANO E ADICIONAIS           | Portões e Fechamentos de Acesso (Cancela, Gradil, Porta/Vidro)                                 | 10.7 a 10.10                                     | 30.548,72          | 0,51%                  | 8                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| Subtotal – 10 - MOBILIÁRIO URBANO E ADICIONAIS           |                                               |                                                                                                |                                                  | 88.430,90          | 1,48%                  |                               |                                                                                                     |
| 11 - FONTE ORNAMENTAL                                    |                                               |                                                                                                |                                                  |                    |                        |                               |                                                                                                     |
| E-39                                                     | 11 - FONTE ORNAMENTAL                         | Execução de Bacia da Fonte (Fundação, Forma, Armação e Concretagem)                            | 11.1 a 11.9                                      | 415.057,64         | 6,95%                  | 2                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-40                                                     | 11 - FONTE ORNAMENTAL                         | Impermeabilização e Revestimento em Pastilha da Bacia                                          | 11.10 a 11.13                                    | 140.862,71         | 2,36%                  | 7                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| E-41                                                     | 11 - FONTE ORNAMENTAL                         | Fornecimento e Instalação do Sistema da Fonte Luminosa Musical (64 Bicos)                      | 11.14                                            | 1.214.246,37       | 20,34%                 | 8                             | Vistoria da fiscalização + registro fotográfico + conferência de conformidade com projeto executivo |
| Subtotal – 11 - FONTE ORNAMENTAL                         |                                               |                                                                                                |                                                  | 1.770.166,72       | 29,65%                 |                               |                                                                                                     |

(\*) Mês previsto de conclusão: estimativa técnica alinhada ao Cronograma Físico-Financeiro. O fato gerador do pagamento é a conclusão física real do evento, atestada pela fiscalização — nunca o mero decurso do prazo.