

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA	REV.	29/7/2026
LOCAL:	ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLÁVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP	BDI Obra	22,00%

ITEM	ETAPA	PREÇO (COM BDI)	% SOBRE O TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.955,56	24,77%						
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 20.448,22	11,79%	R\$ 12.184,39 59,59%	R\$ 2.754,61 13,47%	R\$ 2.754,61 13,47%	R\$ 2.754,61 13,47%		
1.2	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 552,76	0,32%	R\$ 552,76 100,00%					
1.3	LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 15.105,53	8,71%	R\$ 15.105,53 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	TERRAPLANAGEM	R\$ 6.849,05	3,95%	R\$ 6.849,05 100,00%					
2	EXECUÇÃO DE PISOS	R\$ 39.128,35	22,56%						
2.1	PISO INTERTRAVADO - PRAÇA	R\$ 31.271,47	18,03%	R\$ 2.126,85 6,80%	R\$ 29.144,62 93,20%				
2.2	CONCRETO - PASSEIO PÚBLICO	R\$ 7.856,88	4,53%	R\$ 660,44 8,41%	R\$ 7.196,44 91,59%				
3	CONSTRUÇÃO DE ELEMENTO CENTRAL ELEVADO	R\$ 7.757,14	4,47%						
3.1	FUNDAÇÃO	R\$ 1.187,70	0,68%	R\$ 184,33 15,52%	R\$ 1.003,37 84,48%				
3.2	ALVENARIA	R\$ 3.630,13	2,09%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.409,04 66,36%	R\$ 1.221,09 33,64%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	LAJE	R\$ 2.939,31	1,69%			R\$ 2.318,73 78,89%	R\$ 620,58 21,11%		
4	MONUMENTO EM CONCRETO ARMADO	R\$ 23.846,44	13,75%						
4.1	FUNDAÇÃO	R\$ 5.867,51	3,38%	R\$ 296,40 5,05%	R\$ 5.428,88 92,52%		R\$ 142,23 2,42%		
4.2	ESTRUTURA	R\$ 13.683,82	7,89%	R\$ 0,00	R\$ 3.533,38 25,82%	R\$ 10.150,44 74,18%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	ACABAMENTO	R\$ 4.295,11	2,48%				R\$ 4.295,11 100,00%		
5	MONUMENTO EM ALVENARIA	R\$ 4.239,11	2,44%						
5.1	FUNDAÇÃO	R\$ 1.243,05	0,72%	R\$ 41,11 3,31%	R\$ 1.201,94 96,69%				
5.2	ALVENARIA	R\$ 1.885,90	1,09%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516,67 80,42%	R\$ 369,23 19,58%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	ACABAMENTO	R\$ 1.110,16	0,64%			R\$ 481,86 43,40%	R\$ 628,30 56,60%		
6	MONUMENTO EM AÇO/MADEIRA	R\$ 3.276,94	1,89%						
6.1	FUNDAÇÃO	R\$ 1.674,77	0,97%	R\$ 55,98 3,34%	R\$ 1.618,79 96,66%				
6.2	ESTRUTURA	R\$ 1.602,17	0,92%			R\$ 1.329,91 83,01%	R\$ 272,26 16,99%		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.048,19	8,10%						
7.1	INSTALAÇÃO DE POSTES	R\$ 5.857,11	3,38%			R\$ 5.857,11 100,00%			
7.2	CABEAMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.303,90	0,75%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.303,90 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.3	CAIXA DE COMANDO E ACIONAMENTO	R\$ 1.448,85	0,84%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.448,85 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 5.438,33	3,14%			R\$ 5.438,33 100,00%			
8	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 13.582,31	7,83%						
8.1	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS	R\$ 13.582,31	7,83%			R\$ 7.819,19 57,57%	R\$ 5.763,12 42,43%		
9	PAISAGISMO	R\$ 18.731,34	10,80%						
9.1	JARDINEIRAS	R\$ 6.917,67	3,99%			R\$ 2.740,25 39,61%	R\$ 3.654,73 52,83%	R\$ 261,35 3,78%	R\$ 261,35 3,78%
9.2	GRAMADO	R\$ 11.813,67	6,81%				R\$ 7.097,67 60,08%	R\$ 2.358,00 19,96%	R\$ 2.358,00 19,96%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.849,08	3,37%	R\$ 1.328,42 22,71%	R\$ 1.811,01 30,96%	R\$ 1.590,64 27,19%	R\$ 936,15 16,01%	R\$ 91,43 1,56%	R\$ 91,43 1,56%
TOTAL		R\$ 173.414,46	TOTAL (R\$) TOTAL (%)	R\$ 39.385,26 22,71%	R\$ 53.693,04 30,96%	R\$ 47.159,53 27,19%	R\$ 27.755,08 16,01%	R\$ 2.710,78 1,56%	R\$ 2.710,78 1,56%
		TOTAL ACUMULADO (\$)		R\$ 39.385,26	R\$ 93.078,30	R\$ 140.237,83	R\$ 167.992,91	R\$ 170.703,69	R\$ 173.414,46
		TOTAL ACUMULADO (%)		22,71%	53,67%	80,87%	96,87%	98,44%	100,00%

Documento assinado digitalmente


VANESSA DAMIAO
Data: 29/07/2026 10:07:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
**DARWIN JOSE
DE ALMEIDA**
ROSA:2782001
3885

Assinado de forma
digital por DARWIN
JOSE DE ALMEIDA
ROSA:27820013885
Dados: 2026.07.31
08:33:54 -03'00'