

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBRA:	EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO CONJ. HAB. CLEMENTE JORGE RONCARI (COHAB 5), NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU, SP	DATA : 05/05/2026		BDI : 20,00%	
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
				SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
DESCRIÇÃO:	OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONSIDERANDO DRENAGEM	LOCAL:	RUA MARIA ELISA LARA GIANDONI, RUA JOÃO BERNARDO ALVES, RUA ANTONIO CARLOS ZANOTO E RUA JOÃO PASCHOALICK - BOTUCATU-SP				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.786,04	60,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 14.271,62	R\$ 4.757,20	R\$ 2.378,60	R\$ 2.378,62	R\$ 23.786,04
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 32.312,53	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 16.156,26	R\$ 6.462,50	R\$ 6.462,50	R\$ 3.231,27	R\$ 32.312,53
3	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 292.153,82	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 116.861,52	R\$ 87.646,14	R\$ 87.646,16		R\$ 292.153,82
4	CAIXAS DE COLETA / PASSAGEM PARA DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 178.183,61	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
			R\$ 53.455,08	R\$ 53.455,08	R\$ 71.273,45		R\$ 178.183,61
5	GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS CIMENTADOS	R\$ 17.462,23		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
				R\$ 5.238,66	R\$ 5.238,66	R\$ 6.984,91	R\$ 17.462,23
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 128.926,11		15,00%	15,00%	70,00%	100,00%
				R\$ 19.338,91	R\$ 19.338,91	R\$ 90.248,29	R\$ 128.926,11
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.354,53		10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
				R\$ 1.135,45	R\$ 1.135,45	R\$ 9.083,63	R\$ 11.354,53
R\$ 684.178,87			R\$ 200.744,48	R\$ 178.033,94	R\$ 193.473,73	R\$ 111.926,72	R\$ 684.178,87
			R\$ 200.744,48	R\$ 378.778,42	R\$ 572.252,15	R\$ 684.178,87	

Eng° Guilherme H. G. Valim
Secretaria de Infraestrutura