



CRONOGRAMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obras: AMPLIAÇÃO E REFORMA USF BAIRRO CAPÃO ALTO - EMENDA IMPOSITIVA 05/2025
Local: COORDENADAS GPS: 23°27'28"S / 48°02'10"W
Município/UF: BAIRRO CAPÃO ALTO - ITAPETININGA/SP
Fonte Pesquisas: BOLETIM CDHU - Versão 195 - SEM DESONERACÃO - BDI: 0,00% - L.S.: 128,23% - AGO/24
BDI adotado: 20,00%
Regime Exec.: EMPREITADA GLOBAL / MEDIÇÕES A PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS		
		% do item	VALOR	% Total	% do item	VALOR	% Total	% do item	VALOR	% Total	% do item	VALOR	% Total	% do item	VALOR	% Total	% do item	VALOR	% Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.375,32	1,17%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	-	12.335,45	0,00%	-	-	0,00%	100,00%	12.335,45	6,10%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	ESTRUTURAS	-	25.710,16	6,89%	-	6.344,65	3,14%	-	5.848,40	2,89%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.1	FUNDAÇÕES	100,00%	6.115,10	3,02%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.2	VIGAS BALDRAME	100,00%	5.939,60	2,94%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	100,00%	1.462,41	0,72%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.4	PILARES	-	6.344,65	0,00%	100,00%	6.344,65	3,14%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5	VIGAS RESPALDO	-	5.848,40	0,00%	-	-	0,00%	100,00%	5.848,40	2,89%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS	-	35.674,86	0,00%	-	13.465,95	6,65%	-	3.429,96	1,70%	-	3.429,96	1,70%	-	12.375,93	6,12%	-	2.973,06	1,47%
4.1	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	-	10.165,98	0,00%	100,00%	10.165,98	5,03%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4.2	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	-	1.553,42	0,00%	-	1.553,42	0,77%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4.3	CHAPISCO	-	1.746,55	0,00%	100,00%	1.746,55	0,86%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4.4	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	-	6.859,92	0,00%	-	-	0,00%	50,00%	3.429,96	1,70%	-	3.429,96	1,70%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4.5	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	-	5.545,95	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	5.545,95	2,74%	-	-	0,00%
4.6	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	-	4.536,74	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	4.536,74	2,24%	-	-	0,00%
4.7	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	-	630,52	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	630,52	0,31%	-	-	0,00%
4.8	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	-	1.662,72	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	1.662,72	0,82%	-	-	0,00%
4.9	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	-	2.973,06	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	100,00%	2.973,06	1,47%
5	COBERTURA	-	61.353,38	0,00%	-	-	0,00%	-	27.253,20	13,48%	-	27.253,20	13,48%	-	-	0,00%	-	6.846,98	3,39%
5.1	ESTRUTURA, TELHAS	-	54.506,40	0,00%	-	-	0,00%	50,00%	27.253,20	13,48%	-	27.253,20	13,48%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5.2	FORRO	-	6.846,98	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	100,00%	6.846,98	3,39%
6	ESQUADRIAS	-	15.668,23	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	15.668,23	7,75%	-	-	0,00%
6.1	PORTAS INTERNAS	-	9.299,69	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	9.299,69	4,60%	-	-	0,00%
6.2	JANELAS	-	6.368,55	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	6.368,55	3,15%	-	-	0,00%
7	PISOS	-	16.694,58	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	12.784,03	6,32%	-	-	0,00%	-	3.910,53	1,93%
7.1	PISOS INTERNOS	-	12.784,03	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	12.784,03	6,32%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
7.2	PISOS EXTERNOS / CALÇADA	-	3.910,53	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	3.910,53	1,93%	-	-	0,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	21.196,40	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	11.222,66	5,55%	-	9.973,74	4,93%
8.1	TUBOS / CONEXÕES / ACESSÓRIOS	-	11.222,66	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	11.222,66	5,55%	-	-	0,00%
8.2	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	-	8.868,35	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	100,00%	8.868,35	4,39%
8.3	ACESSIBILIDADE	-	1.105,39	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	100,00%	1.105,39	0,55%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	9.623,45	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	100,00%	9.623,45	4,76%
10	LIMPEZA FINAL	-	1.534,84	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	100,00%	1.534,84	0,76%
VALOR TOTAL		-	202.166,65	7,86%	-	19.810,60	9,80%	-	48.867,01	24,17%	-	43.467,19	21,50%	-	39.266,83	19,42%	-	34.862,59	17,24%
TOTAL ACUMULADO		-	-	7,86%	-	35.703,03	17,66%	-	84.570,04	41,83%	-	128.037,23	63,33%	-	167.304,06	82,76%	-	202.166,65	100,00%

Documento assinado digitalmente

SERAFIM DE CAMARGO JUNIOR

Data: 03/09/2025 17:22:0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

