

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA

Pavimentação e Recape da Rua Lázaro Ribeiro da Silva e Recape da Rua Maria Aparecida Camargo Barros

LOCALIZAÇÃO

Rua Lázaro Ribeiro da Silva e Rua Maria Aparecida Camargo Barros - Bairro Aleluia

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE CESÁRIO LANGE

ITEM	SERVIÇO	PESO (%)	VALOR INVEST. (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
1.	SERVIÇOS GERAIS	0,67%	R\$ 4.799,36	R\$ 4.799,36	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.	DRENAGEM / CALÇADAS	15,30%	R\$ 109.681,15	R\$ 109.681,15	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	52,89%	R\$ 379.084,80	R\$ 189.542,40	50,00%	R\$ 189.542,40	50,00%	R\$ -	0,00%
4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	26,45%	R\$ 189.575,78	R\$ -	0,00%	R\$ 189.575,78	100,00%	R\$ -	0,00%
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,69%	R\$ 33.579,42	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.579,42	100,00%
TOTAL	SIMPLES	100,00%	716.720,51	304.022,92	42,42%	379.118,17	52,90%	33.579,42	4,69%
	ACUMULADO	100,00%	716.720,51	304.022,92	42,42%	683.141,09	95,31%	716.720,51	100,00%

Cesário Lange, 03 de outubro de 2025

Robson Merlin
 Eng. Civil - CREA 5060657232
 Dep. de Engenharia da PMCL

Ramiro de Campos
 Prefeito Municipal