

Relatório de comissionamento e de inspeção periódica do sistema de hidrantes e mangotinhos

Logradouro público: PRAÇA PREFEITO HYEROCLO ELOY PESSOA DE BARROS		
N.º 33	Complemento:	
Bairro: Jd Monte Serrat	Município: Santa Isabel	UF: SP
Proprietário: Câmara Municipal de Santa Isabel	e-mail: assessoria_mesa@camarasantaisabel.sp.gov.br	Fone: (11) 4656-7923
Responsável pelo uso: Câmara Municipal de Santa Isabel	e-mail: assessoria_mesa@camarasantaisabel.sp.gov.br	Fone: (11) 4656-7923
Responsável Técnico: Manoel Antônio da Silva Araujo		
Número de registro profissional: 5063656290	e-mails: aramanoel@gmail.com	Fone: (11) 4610-1285
Uso, divisão e descrição: Câmara dos vereadores de Santa Isabel		

1. HIDRANTES/MANGOTINHOS:		Sim	Não
1.1	O sistema de hidrantes/mangotinhos atende ao leiaute da edificação conforme projeto técnico aprovado?	X	
1.2	Todos os compartimentos estão protegidos por hidrantes/mangotinhos?	X	
1.3	Os hidrantes/mangotinhos estão instalados na posição correta, conforme projeto técnico aprovado?	X	
1.4	Os hidrantes/mangotinhos estão desobstruídos e sinalizados conforme a IT n° 20?	X	
1.5	Os hidrantes/mangotinhos estão sem vazamentos?	X	
1.6	As mangueiras de incêndio estão em bom estado de conservação e possuem as demarcações de certificação?	X	
1.7	Os abrigos estão de acordo com os parâmetros da IT n° 22?	X	
1.8	Os abrigos possuem os equipamentos necessários (esguichos e chaves de mangueiras)?	X	
2. CONJUNTO BOMBA DE INCÊNDIO (Bomba + Motor + Painel de controle e partida).		Sim	Não
2.1	A bomba de incêndio está adequadamente instalada?	X	
2.2	Existe bomba "Jóquey" instalada? Caso positivo, a mesma está adequadamente instalada?		X
2.3	A bomba de incêndio está em compartimento protegido contra o fogo?	X	
2.4	A bomba de incêndio está em compartimento sem acúmulo de materiais combustíveis?	X	
2.5	A bomba de incêndio está sem vazamentos? (teste)	X	
2.6	A bomba de incêndio está instalada com vazão e pressão de acordo com projeto técnico aprovado?	X	
2.7	Os manômetros e pressostatos estão em boas condições e funcionando corretamente?		X
2.8	As válvulas de bloqueio (exceto no cabeçote de testes, se houver) estão travadas na posição completamente	X	
2.9	A fixação da bomba de incêndio está adequada?	X	
3. TUBULAÇÃO		Sim	Não
3.1	Tubulação sem danos mecânicos?	X	
3.2	Tubulação sem vazamentos? (teste)	X	
3.3	Tubulação sem corrosão ou obstrução interna?	X	
3.4	Tubulação adequadamente alinhada?	X	
3.5	Tubulação pintada e identificada?	X	
3.6	Suportes e braçadeiras adequados?	X	
4. CONEXÃO DE RECALQUE		Sim	Não
4.1	Conexão de recalque está sinalizada?	X	
4.2	Conexão de recalque está desobstruída?	X	
4.3	Conexão de recalque está sem vazamentos?	X	
5. TANQUES E RESERVATÓRIOS:		Sim	Não
5.1	Reservatório de incêndio possui volume adequado de acordo com o projeto técnico aprovado?	X	
5.2	Reservatório de incêndio possui válvulas completamente abertas?	X	
5.3	Reservatório de incêndio possui tubulação e válvulas adequadas?	X	
5.4	Existe indicador de nível instalado no tanque?		X

(Continuação)

[illegible]

AVALIAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS

Atesto, nesta data, que a instalação foi inspecionada e está em conformidade com as prescrições da IT nº 22, estando o proprietário e/ou o responsável pelo uso ciente(s) das responsabilidades referentes à manutenção e vistorias periódicas, conforme a NBR 13714.

Data do comissionamento/inspeção: 09 / 05 / 2024

Responsável Técnico pelo comissionamento/inspeção: Manoel Antônio da Silva Araujo

Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Nº do Registro Profissional: 5063656290

Comprovante de responsabilidade técnica Nº 2620241043899

Proprietário e/ou Responsável pelo uso: Câmara Municipal de Santa Isabel

Assinatura (Certificação Digital)