

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	VALOR R\$	%	PERÍODOS										
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9		
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.856,19	0,54%	100,00%										
				4.856,19										
2.0	SUPRAESTRUTURA	74.519,50	8,30%	35,00%	60,00%	5,00%								
				26.081,83	44.711,70	3.725,98								
3.0	PAREDES E PAINÉIS	38.166,07	4,25%	15,00%						80,00%	5,00%			
				5.724,91					30.532,86	1.908,30				
4.0	REVESTIMENTOS	40.715,95	4,54%		40,00%	30,00%	30,00%							
					16.286,38	12.214,79	12.214,79							
5.0	PISOS	134.010,39	14,93%		10,00%	40,00%	30,00%						20,00%	
					13.401,04	53.604,16	40.203,12					26.802,08		
6.0	ESQUADRIAS	138.308,95	15,41%				30,00%	40,00%	30,00%					
							41.492,69	55.323,58	41.492,69					
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	39.639,10	4,42%		40,00%	60,00%								
					15.855,64	23.783,46								
8.0	METAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	16.984,95	1,89%											100,00%
													16.984,95	
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.223,59	9,83%					10,00%	60,00%	30,00%				
								8.822,36	52.934,15	26.467,08				
10.0	PINTURA	127.462,90	14,20%						15,00%	60,00%	25,00%			
									19.119,44	76.477,74	31.865,73			
11.0	COBERTURA	92.774,22	10,34%			10,00%	70,00%	20,00%						
						9.277,42	64.941,95	18.554,84						
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	101.904,83	11,35%				20,00%		10,00%	10,00%			60,00%	
							20.380,97		10.190,48	10.190,48		61.142,90		
TOTAL		897.566,64	100,00%											
ACUMULADO (R\$)				R\$ 36.662,93	R\$ 90.254,76	R\$ 102.605,80	R\$ 179.233,51	R\$ 82.700,78	R\$ 154.269,61	R\$ 115.043,60	R\$ 58.667,80	R\$ 78.127,85		

Divisão Municipal de Obras e Serviços Públicos

Bruno Caldeira
Engenheiro Civil
CREA 506.923.437-1