



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção da Creche de Educação Infantil, FNDE - Creche Tipo 2
Local: Rua Dirce de Souza Machado, n.º 250
Bairro Varadouro
Município: Santa Isabel - SP

ITEM	ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	R\$	%
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	DA ETAPA	DA ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.810,50	R\$ 37.309,24	R\$ 4.214,74	R\$ 4.214,74	R\$ 4.214,74	R\$ 4.214,74	R\$ 4.214,74	R\$ 4.214,74	R\$ 4.214,74				R\$ 72.622,92	1,85%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 29.214,72	R\$ 24.345,60	R\$ 29.214,72	R\$ 68.167,67	R\$ 68.167,67	R\$ 53.560,32	R\$ 58.429,44	R\$ 29.214,72	R\$ 34.083,84	R\$ 73.036,79	R\$ 19.476,48	R\$ 486.911,97	12,43%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		R\$ 64.182,63											R\$ 64.182,63	1,64%
4	FUNDAÇÕES		R\$ 203.573,43	R\$ 173.839,80	R\$ 2.496,53									R\$ 379.909,76	9,70%
5	SUPERESTRUTURA				R\$ 66.318,10	R\$ 134.945,59	R\$ 115.879,07	R\$ 41.194,51						R\$ 358.337,27	9,15%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 132.672,88	R\$ 139.707,16			R\$ 14.659,63					R\$ 287.039,67	7,33%
7	ESQUADRIAS								R\$ 137.470,41	R\$ 236.092,89				R\$ 373.563,30	9,53%
8	SISTEMAS DE COBERTURA					R\$ 131.847,65	R\$ 131.845,51							R\$ 263.693,16	6,73%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 28.774,00										R\$ 28.774,00	0,73%
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							R\$ 159.948,28	R\$ 159.953,25					R\$ 319.901,53	8,16%
11	SISTEMAS DE PISOS							R\$ 81.155,08	R\$ 89.379,50					R\$ 170.534,58	4,35%
12	PINTURAS E ACABAMENTOS										R\$ 98.244,85	R\$ 98.241,20		R\$ 196.486,05	5,01%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 25.486,03	R\$ 71.915,69							R\$ 97.401,72	2,49%
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 24.415,57							R\$ 24.415,57	0,62%
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						R\$ 101.838,70							R\$ 101.838,70	2,60%
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS											R\$ 20.808,72	R\$ 51.191,91	R\$ 72.000,63	1,84%
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							R\$ 5.144,53						R\$ 5.144,53	0,13%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R\$ 11.618,52				R\$ 22.616,12	R\$ 9.544,24	R\$ 43.778,88	1,12%
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V							R\$ 58.117,24				R\$ 262.569,99		R\$ 320.687,23	8,18%
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO												R\$ 16.829,04	R\$ 16.829,04	0,43%
21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO										R\$ 41.104,03			R\$ 41.104,03	1,05%
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA												R\$ 11.550,77	R\$ 11.550,77	0,29%
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)										R\$ 62.630,43			R\$ 62.630,43	1,60%
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											R\$ 111.756,53		R\$ 111.756,53	2,85%
25	SERVIÇOS FINAIS												R\$ 6.940,19	R\$ 6.940,19	0,18%
	R\$ MENSAL	R\$ 5.810,50	R\$ 334.280,02	R\$ 231.174,14	R\$ 234.916,97	R\$ 504.368,84	R\$ 518.276,95	R\$ 414.953,23	R\$ 464.106,96	R\$ 269.522,35	R\$ 236.063,15	R\$ 589.029,35	R\$ 115.532,63		
	R\$ ACUMULADO	R\$ 5.810,50	R\$ 340.090,52	R\$ 571.264,66	R\$ 806.181,63	R\$ 1.310.550,47	R\$ 1.828.827,41	R\$ 2.243.780,64	R\$ 2.707.887,60	R\$ 2.977.409,95	R\$ 3.213.473,10	R\$ 3.802.502,45	R\$ 3.918.035,09		
	% MENSAL	0,15%	8,53%	5,90%	6,00%	12,87%	13,23%	10,59%	11,85%	6,88%	6,03%	15,03%	2,95%		
	% ACUMULADO	0,15%	8,68%	14,58%	20,58%	33,45%	46,68%	57,27%	69,11%	75,99%	82,02%	97,05%	100,00%	R\$ 3.918.035,09	100,00%

Santa Isabel,03 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
KELLY CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA
Data: 03/07/2026 15:12:58-0900
Verifique em https://validar.dig.gov.br

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento
Kelly Cristina Nogueira da Silva
CREA SP 5069602262 ART 2620260349411
Secretaria de Planejamentos Urbano, Obras e Habitação

MARIA DONIZETI DE QUELUZ
Assinado de forma digital por MARIA DONIZETI DE QUELUZ
CAMARGO:05781712879 CAMARGO:05781712879

Secretária de Educação
Maria Donizeti de Queluz Camargo
Secretaria de Educação