

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²					VALOR DO CONVÊNIO: 2.163.478,85							DATA: terça-feira, 17 de março de 2026			
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)					BDI Geral: 23,64%							BDI Equipamentos: 15,72%			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	Físico %	7,37%	100,00%											
		Financeiro	159.554,67	159.554,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÃO	Físico %	9,86%	100,00%											
		Financeiro	213.391,55	213.391,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	Físico %	17,54%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%							
		Financeiro	379.582,07	-	113.874,62	113.874,62	113.874,62	37.958,21	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Físico %	8,56%		40,00%	40,00%	20,00%								
		Financeiro	185.195,75	-	74.078,30	74.078,30	37.039,15	-	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA	Físico %	3,92%						50,00%	50,00%					
		Financeiro	84.852,38	-	-	-	-	-	42.426,19	42.426,19	-	-	-	-	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,63%	30,00%						70,00%					
		Financeiro	13.627,10	4.088,13	-	-	-	-	-	9.538,97	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS	Físico %	9,27%				10,00%							40,00%	50,00%
		Financeiro	200.610,44	-	-	-	20.061,04	-	-	-	-	-	-	-	80.244,18
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico %	3,30%					40,00%	30,00%	30,00%					
		Financeiro	71.383,73	-	-	-	-	28.553,49	21.415,12	21.415,12	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	Físico %	4,86%								30,00%	30,00%	30,00%		
		Financeiro	105.038,34	-	-	-	-	-	-	-	31.511,50	31.511,50	42.015,34	-	-
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	Físico %	0,85%								100,00%				
		Financeiro	18.423,67	-	-	-	-	-	-	-	18.423,67	-	-	-	-
11	REVESTIMENTO DE TETO	Físico %	1,42%									50,00%	50,00%		
		Financeiro	30.795,02	-	-	-	-	-	-	-	-	15.397,51	15.397,51	-	-
12	PINTURA	Físico %	3,58%											50,00%	50,00%
		Financeiro	77.439,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.719,62	38.719,62
13	MARMORARIA	Físico %	0,52%									100,00%			
		Financeiro	11.143,16	-	-	-	-	-	-	-	-	11.143,16	-	-	-
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	3,00%											100,00%	
		Financeiro	64.974,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.974,28	-
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	7,61%	20,00%				70,00%	10,00%						
		Financeiro	164.582,99	32.916,60	-	-	-	115.208,09	16.458,30	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	10,58%	20,00%							80,00%				
		Financeiro	228.860,03	45.772,01	-	-	-	-	-	-	183.088,02	-	-	-	-
17	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	5,42%									30,00%	70,00%		
		Financeiro	117.273,02	-	-	-	-	-	-	-	-	35.181,91	82.091,11	-	-
18	DADOS E VOZ	Físico %	0,41%						100,00%						
		Financeiro	8.770,36	-	-	-	-	-	8.770,36	-	-	-	-	-	-

19	GASES MEDICINAIS	Físico %	0,75%							50,00%	20,00%	30,00%			
		Financeiro	16.144,75	-	-	-	-	-	-	8.072,38	3.228,95	4.843,43	-	-	-
20	URBANIZAÇÃO	Físico %	0,25%												100,00%
		Financeiro	5.412,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,30%												100,00%
		Financeiro	6.423,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		Físico %	100,00%	21,06%	8,69%	8,69%	7,90%	8,40%	4,12%	3,76%	10,92%	4,53%	6,45%	8,50%	6,97%
		Financeiro	2.163.478,85	455.722,95	187.952,92	187.952,92	170.974,82	181.719,79	89.069,97	81.452,65	236.252,15	98.077,50	139.503,96	183.938,07	150.861,15

ZAIRE LAGE BRANDÃO NETO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 147.388/D

RENATO PAIVA CAMPOS
 PREFEITO MUNICIPAL