

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²				VALOR DO CONVÊNIO: 2.163.478,26							DATA: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026				
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)				BDI Geral: 23,64%							BDI Equipamentos: 15,72%				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	Físico %	7,37%	100,00%											
		Financeiro	159.554,67	159.554,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÃO	Físico %	9,86%	100,00%											
		Financeiro	213.390,75	213.390,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	Físico %	17,54%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%							
		Financeiro	379.581,93	-	113.874,58	113.874,58	113.874,58	37.958,19	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Físico %	8,56%		40,00%	40,00%	20,00%								
		Financeiro	185.196,24	-	74.078,50	74.078,50	37.039,25	-	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA	Físico %	3,92%						50,00%	50,00%					
		Financeiro	84.852,25	-	-	-	-	-	42.426,13	42.426,13	-	-	-	-	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,63%	30,00%						70,00%					
		Financeiro	13.627,09	4.088,13	-	-	-	-	-	9.538,96	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS	Físico %	9,27%				10,00%							40,00%	50,00%
		Financeiro	200.610,36	-	-	-	20.061,04	-	-	-	-	-	-	-	80.244,14
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico %	3,30%					40,00%	30,00%	30,00%					
		Financeiro	71.383,71	-	-	-	-	28.553,48	21.415,11	21.415,11	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	Físico %	4,86%								30,00%	30,00%	30,00%		
		Financeiro	105.038,32	-	-	-	-	-	-	-	31.511,50	31.511,50	42.015,33	-	-
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	Físico %	0,85%								100,00%				
		Financeiro	18.423,66	-	-	-	-	-	-	-	18.423,66	-	-	-	-
11	REVESTIMENTO DE TETO	Físico %	1,42%									50,00%	50,00%		
		Financeiro	30.795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.397,50	15.397,50	-	-
12	PINTURA	Físico %	3,58%											50,00%	50,00%
		Financeiro	77.433,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.716,60	38.716,60
13	MARMORARIA	Físico %	0,52%									100,00%			
		Financeiro	11.143,16	-	-	-	-	-	-	-	-	11.143,16	-	-	-
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	3,00%											100,00%	
		Financeiro	64.980,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.980,54	-
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	7,61%	20,00%				70,00%	10,00%						
		Financeiro	164.582,93	32.916,59	-	-	-	115.208,05	16.458,29	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	10,58%	20,00%							80,00%				
		Financeiro	228.859,68	45.771,94	-	-	-	-	-	-	183.087,74	-	-	-	-
17	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	5,42%									30,00%	70,00%		
		Financeiro	117.273,39	-	-	-	-	-	-	-	-	35.182,02	82.091,37	-	-
18	DADOS E VOZ	Físico %	0,41%						100,00%						
		Financeiro	8.770,35	-	-	-	-	-	8.770,35	-	-	-	-	-	-

19	GASES MEDICINAIS	Físico %	0,75%							50,00%	20,00%	30,00%			
		Financeiro	16.144,75	-	-	-	-	-	-	8.072,38	3.228,95	4.843,43	-	-	-
20	URBANIZAÇÃO	Físico %	0,25%												100,00%
		Financeiro	5.412,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.412,72
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,30%												100,00%
		Financeiro	6.423,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.423,57
TOTAL		Físico %	100,00%	21,06%	8,69%	8,69%	7,90%	8,40%	4,12%	3,76%	10,92%	4,53%	6,45%	8,50%	6,97%
		Financeiro	2.163.478,26	455.722,07	187.953,08	187.953,08	170.974,86	181.719,73	89.069,88	81.452,58	236.251,85	98.077,60	139.504,20	183.941,28	150.858,07

---

**ZAIRE LAGE BRANDÃO NETO**  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 147.388/D

---

**RENATO PAIVA CAMPOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL