

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
DADOS DA OBRA									
PROJETO:	GINASIO DE ESPORTES ZÉ 14								
ID DE IDENT:									
Endereço:	RUA RIO GRANDE DO SUL								
				BDI:		24,78%			
				Encargos sociais:		Sem desoneração			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.354,47	100,00%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%			
				R\$ 9.803,17	R\$ 9.803,17	R\$ 9.803,17	R\$ 9.803,17	R\$ 9.803,17	R\$ 9.803,17	R\$ 6.535,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	FUNDAÇÕES	8.555,14	100,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				R\$ 855,51	R\$ 855,51	R\$ 855,51	R\$ 855,51	R\$ 855,51	R\$ 855,51	R\$ 855,51	R\$ 855,51	R\$ 855,51	R\$ 855,51
3	SUPERESTRUTURA	8.817,30	100,00%		20%	20%	20%	20%	20%				
				R\$ -	R\$ 1.763,46	R\$ 1.763,46	R\$ 1.763,46	R\$ 1.763,46	R\$ 1.763,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	69.342,98	100,00%		20%	20%	20%	20%	20%				
				R\$ -	R\$ 13.868,60	R\$ 13.868,60	R\$ 13.868,60	R\$ 13.868,60	R\$ 13.868,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	SISTEMA DE COBERTURA	246.526,35	100,00%		15%	15%	15%	15%	15%	25%			
				R\$ -	R\$ 36.978,95	R\$ 36.978,95	R\$ 36.978,95	R\$ 36.978,95	R\$ 36.978,95	R\$ 61.631,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	ESQUADRIAS	42.553,53	100,00%								50%	50%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.276,76	R\$ 21.276,76	R\$ -
7	SISTEMA DE PISOS	40.930,51	100,00%						25%	25%	25%	25%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.232,63	R\$ 10.232,63	R\$ 10.232,63	R\$ 10.232,63	R\$ -
8	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	72.560,93	100,00%							25%	25%	50%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.140,23	R\$ 18.140,23	R\$ 36.280,46	R\$ -
9	INST. HIDROSSANITÁRIA	35.995,91	100,00%						25%	25%	25%	25%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.998,98	R\$ 8.998,98	R\$ 8.998,98	R\$ 8.998,98	R\$ -
10	INST. ELÉTRICA	22.037,80	100,00%								50%	50%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.018,90	R\$ 11.018,90	R\$ -
11	DIVERSOS	235.997,20	100,00%										100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.997,20
VALORES TOTAIS		848.672,10		10.658,68	63.269,69	63.269,69	63.269,69	63.269,69	82.501,30	106.394,39	70.523,01	88.663,24	236.852,71
TOTAIS ACUMULADO				10.658,68	73.928,38	137.198,07	200.467,76	263.737,45	346.238,75	452.633,13	523.156,14	611.819,39	848.672,10

Este cronograma é compatível com o prazo de execução indicado no ETP.