

PAVIMENTAÇÃO

Município:	AMAPORÁ-PR	SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente	2.556.180,32	90,00%
Projeto :	BLOCO SEXTAVADO	LOTE nº		Data	20/06/2024	Dias	21	Data	20/07/2024	nº		Contrapartida do Proponente	284.020,07	10,00%
Quantidade:		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	2.840.200,39	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL	% S/
ITEM		8	1	2	3	4	5	6	7	8			ITEM (R\$)	TOTAL
	Data Início		20/7/24	20/8/24	20/9/24	21/10/24	21/11/24	22/12/24	22/1/25	22/2/25				
	Data Fim		19/8/24	19/9/24	20/10/24	20/11/24	21/12/24	21/1/25	21/2/25	24/3/25				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100										1.994,60	0,07
2	TERRAPLENAGEM		25	25	25	25							162.715,43	5,73
3	BASE / SUB-BASE			20	20	20	20	20					518.720,41	18,26
4	REVESTIMENTO			15	15	15	15	15	15	10			1.865.190,83	65,67
5	MEIO-FIO E SARJETA			15	15	15	15	15	15	10			193.341,00	6,81
6	PLANTIO DE GRAMA						25	25	25	25			74.669,20	2,63
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5			23.568,91	0,83
TOTAIS													2.840.200,39	100,00