

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item | Descrição | R\$ Total | Perc. % | 1 Mês | 2 Mês | 3 Mês | 4Mês | 5 Mês | 6 Mês | 7Mês | 8 Mês | 9 Mês | 10 Mês | 11 Mês | 12 Mês | TOTAL |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1.0 | FUNDAÇÃO | 174.904,64 | 13,05% | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 87.452,32 | 87.452,32 | | | | | | | | | | | 174.904,64 |
| 2.0 | SUPRAESTRUTURA | 175.018,92 | 13,06% | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | | - | - | 87.509,46 | 87.509,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.018,92 |
| 3.0 | PAREDE E PAINES | 149.330,55 | 11,14% | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | | - | - | 37.332,64 | 37.332,64 | 37.332,64 | 37.332,64 | - | - | - | - | - | - | 149.330,55 |
| 4.0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 241.799,12 | 18,04% | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | | | | | 125,00% |
| | | | | - | - | - | - | 60.449,78 | 60.449,78 | 60.449,78 | 60.449,78 | - | - | - | - | 241.799,12 |
| 5.0 | REVESTIMENTOS, PINTURA E FORROS | 247.479,89 | 18,47% | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | 100,00% |
| | | | | - | - | - | - | - | 61.869,97 | 61.869,97 | 61.869,97 | 61.869,97 | - | - | - | 247.479,89 |
| 6.0 | PAVIMENTAÇÕES | 93.212,54 | 6,96% | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | 100,00% |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.606,27 | 46.606,27 | - | - | 93.212,54 |
| 7.0 | INSTALAÇÃO E APARELHOS | 254.748,15 | 19,01% | | | | | | | | | | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.687,04 | 127.374,08 | 63.687,04 | 254.748,15 |
| 8.0 | COMPLEMENTAÇÕES | 3.607,70 | 0,27% | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.607,70 | 3.607,70 |
| TOTAL | | 1.340.101,50 | 100,00% | 87.452,32 | 87.452,32 | 124.842,84 | 124.842,84 | 97.782,92 | 159.653,14 | 122.320,25 | 122.320,50 | 108.476,99 | 110.294,06 | 127.374,58 | 67.295,99 | 1.340.101,50 |

| | | | |
|-------|------------|--|--|
| DATA: | 11/06/2026 | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CAMILA HERNANDES RODRIGUES PRETI | PREFEITO MUNICIPAL: EDNA DE LOURDES CARPINÉ CONTIN |
|-------|------------|--|--|