

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL
CNPJ: 76.021.450/0001-22



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA RODOLFO WOLF E RUA NEY AMINTAS DE BARROS

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Paraná
DERPR - 09/2023 - Paraná

B.D.I.
22,26%

Encargos Sociais
Não Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
		45.822,24	7.638,57	7.638,57	7.638,57	7.638,57	7.633,99	7.633,99
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		1.630,66	1.630,66					
3	TERRAPLANAGEM	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%		
		102.547,25		25.636,81	51.273,63	25.636,81		
4	DRENAGEM-ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	100,00%	25,00%	75,00%				
		177.361,10	44.340,28	133.020,83				
5	DRENAGEM - CAIXAS, MEIO FIO, SARJETAS, DISSIPADORES	100,00%	12,00%	13,00%	50,00%	13,00%		12,00%
		192.169,15	23.060,30	24.981,99	96.084,58	24.981,99		23.060,30
6	PAVIMENTAÇÃO - SUB BASE	100,00%			25,00%	75,00%		
		337.871,10			84.467,78	253.403,33		
7	PAVIMENTAÇÃO - BASE BRITA GRADUADA	100,00%				50,00%	50,00%	
		213.433,60				106.716,80	106.716,80	
8	PAVIMENTAÇÃO - CAPA CBUQ	100,00%					100,00%	
		485.065,41					485.065,41	
9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,00%						100,00%
		22.552,92						22.552,92
10	PAISAGISMO	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		307.967,93			76.991,98	76.991,98	76.991,98	76.991,98
Porcentagem			4,06%	10,14%	16,78%	26,26%	35,86%	6,9%
Custo			76.669,80	191.278,19	316.456,52	495.369,48	676.408,18	130.239,19
Porcentagem Acumulado			4,06%	14,2%	30,98%	57,24%	93,1%	100,0%
Custo Acumulado			76.669,80	267.947,99	584.404,51	1.079.773,99	1.756.182,17	1.886.421,36

CARLOS HENRIQUE SIELSKI
CREA/CAU: 65783/D