

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA															FINANCIAMENTO	R\$	-	0,00%
PROJETO:	OBRA: RETOMADA USF VILA ANGÉLICA															CONTRAPARTIDA	R\$	3.998.286,89	100,00%
ETAPA	SERVIÇOS	PARCELAS (%)												Nº DE MESES	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL ITEM (%)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,39%	0,14%	0,14%	0,39%	0,96%	1,19%	1,49%	1,33%	1,03%	0,57%	0,61%	0,42%	12	R\$	346.256,57	8,66%		
2	CANTEIRO	2,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	2	R\$	110.426,33	2,76%		
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,70%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	R\$	56.247,00	1,41%		
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,67%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	R\$	53.638,34	1,34%		
5	FUNDAÇÕES	0,00%	0,07%	0,10%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	R\$	9.627,46	0,24%		
6	SUPERESTRUTURA	0,00%	0,00%	0,85%	1,14%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	R\$	113.853,01	2,85%		
7	SISTEMAS DE PAREDE, MUROS E FECHAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	2,12%	2,83%	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	R\$	282.596,68	7,07%		
8	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,97%	4,46%	4,46%	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4	R\$	594.169,64	14,86%		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,18%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	R\$	17.542,02	0,44%		
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%	1,54%	3,08%	1,54%	0,77%	0,00%	5	R\$	307.898,31	7,70%		
11	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,33%	1,99%	1,99%	1,33%	0,00%	4	R\$	265.214,82	6,63%		
12	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,93%	1,93%	1,97%	1,99%	1,02%	0,03%	0,00%	7	R\$	393.538,91	9,84%		
13	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,83%	1,37%	3	R\$	182.463,75	4,56%		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	2,42%	4,83%	2,42%	1,25%	0,06%	0,06%	0,04%	8	R\$	490.840,46	12,28%		
15	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, COMANDO, CFTV E ALARME	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,35%	0,54%	0,52%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	5	R\$	70.474,65	1,76%		
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,59%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	4	R\$	59.035,32	1,48%		
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%	0,11%	0,21%	0,39%	0,20%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7	R\$	40.160,28	1,00%		
18	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00%	0,00%	0,41%	0,61%	0,61%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%	6	R\$	115.240,20	2,88%		
19	LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	0,97%	0,77%	0,07%	0,53%	0,53%	6	R\$	141.320,96	3,53%		
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,07%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	3	R\$	6.586,03	0,16%		
21	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E GLP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,73%	0,97%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	5	R\$	97.453,66	2,44%		
22	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,52%	1,05%	0,52%	0,26%	0,00%	0,22%	0,22%	7	R\$	122.588,17	3,07%		
23	PAISAGISMO E DIVERSOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%	2	R\$	97.587,12	2,44%		
24	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1	R\$	23.527,20	0,59%		
TOTAL															R\$	3.998.286,89	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		4,52%	1,58%	1,61%	4,55%	11,06%	13,74%	17,24%	15,32%	11,92%	6,62%	7,02%	4,82%	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		4,52%	6,10%	7,71%	12,26%	23,32%	37,06%	54,30%	69,62%	81,54%	88,16%	95,18%	100,00%	OK					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA															FINANCIAMENTO	R\$	-	0,00%
PROJETO:	OBRA: RETOMADA USF VILA ANGÉLICA															CONTRAPARTIDA	R\$	3.998.286,89	100,00%
ETAPA	SERVIÇOS	PARCELAS (%)												Nº DE MESES	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL ITEM (%)			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.671,11	R\$ 5.469,11	R\$ 5.563,55	R\$ 15.738,78	R\$ 38.302,96	R\$ 47.576,35	R\$ 59.708,14	R\$ 53.037,37	R\$ 41.284,57	R\$ 22.915,34	R\$ 24.309,31	R\$ 16.680,00	12	R\$ 346.256,57	8,66%			
2	CANTEIRO	R\$ 110.174,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,97	2	R\$ 110.426,33	2,76%			
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 28.123,50	R\$ 28.123,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 56.247,00	1,41%			
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 26.819,17	R\$ 26.819,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 53.638,34	1,34%			
5	FUNDAÇÕES	R\$ -	R\$ 2.888,24	R\$ 3.850,98	R\$ 2.888,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 9.627,46	0,24%			
6	SUPERESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.155,90	R\$ 45.541,20	R\$ 34.155,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 113.853,01	2,85%			
7	SISTEMAS DE PAREDE, MUROS E FECHAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.779,00	R\$ 113.038,67	R\$ 84.779,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 282.596,68	7,07%			
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.833,93	R\$ 178.250,89	R\$ 178.250,89	R\$ 118.833,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4	R\$ 594.169,64	14,86%			
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.262,61	R\$ 7.016,81	R\$ 5.262,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 17.542,02	0,44%			
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.789,83	R\$ 61.579,66	R\$ 123.159,32	R\$ 61.579,66	R\$ 30.789,83	R\$ -	R\$ -	5	R\$ 307.898,31	7,70%			
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.042,96	R\$ 79.564,45	R\$ 79.564,45	R\$ 53.042,96	R\$ -	4	R\$ 265.214,82	6,63%			
12	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.668,51	R\$ 77.337,01	R\$ 77.337,01	R\$ 78.707,78	R\$ 79.393,17	R\$ 40.724,66	R\$ 1.370,77	R\$ -	7	R\$ 393.538,91	9,84%			
13	PINTURAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.739,13	R\$ 72.985,50	R\$ 54.739,13	3	R\$ 182.463,75	4,56%			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.282,61	R\$ 96.565,22	R\$ 193.130,44	R\$ 96.565,22	R\$ 49.885,48	R\$ 2.404,31	R\$ 2.404,31	R\$ 1.602,87	8	R\$ 490.840,46	12,28%			
15	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, COMANDO, CFTV E ALARME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,29	R\$ 14.094,93	R\$ 21.562,69	R\$ 20.722,10	R\$ 13.674,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5	R\$ 70.474,65	1,76%			
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,51	R\$ 17.710,60	R\$ 23.610,37	R\$ 17.706,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4	R\$ 59.035,32	1,48%			
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.436,62	R\$ 8.449,87	R\$ 15.629,62	R\$ 8.026,50	R\$ 3.598,22	R\$ 11,12	R\$ 8,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7	R\$ 40.160,28	1,00%			
18	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.222,41	R\$ 24.333,61	R\$ 24.333,61	R\$ 16.222,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.064,09	R\$ 17.064,09	6	R\$ 115.240,20	2,88%			
19	LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.093,04	R\$ 38.800,59	R\$ 30.661,75	R\$ 2.676,53	R\$ 21.044,53	R\$ 21.044,53	6	R\$ 141.320,96	3,53%			
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.975,81	R\$ 2.634,41	R\$ 1.975,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 6.586,03	0,16%			
21	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,16	R\$ 302,31	R\$ 29.387,26	R\$ 38.679,15	R\$ 28.933,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5	R\$ 97.453,66	2,44%			
22	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.479,54	R\$ 20.959,08	R\$ 41.918,17	R\$ 20.959,08	R\$ 10.479,54	R\$ -	R\$ 8.896,38	R\$ 8.896,38	7	R\$ 122.588,17	3,07%			
23	PAISAGISMO E DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.793,56	R\$ 48.793,56	2	R\$ 97.587,12	2,44%			
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.527,20	1	R\$ 23.527,20	0,59%			
TOTAL															R\$	3.998.286,89	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$ 180.788,14	R\$ 63.300,02	R\$ 64.229,46	R\$ 181.730,70	R\$ 442.296,80	R\$ 549.383,83	R\$ 689.478,89	R\$ 612.446,36	R\$ 476.727,69	R\$ 264.604,08	R\$ 280.701,22	R\$ 192.599,70	R\$ 3.998.286,89					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$ 180.788,14	R\$ 244.088,16	R\$ 308.317,62	R\$ 490.048,32	R\$ 932.345,12	R\$ 1.481.728,95	R\$ 2.171.207,84	R\$ 2.783.654,20	R\$ 3.260.381,89	R\$ 3.524.985,97	R\$ 3.805.687,19	R\$ 3.998.286,89	OK					

RESP. TÉCNICO

RENAN WUNDERLICH PORTELLA
COORDENADOR DE ORÇAMENTOS
CREA PR 171.255/D

**Assinado digitalmente por:
RENAN WUNDERLICH
PORTELLA**
093.338.489-08
02/07/2026 13:56:33
Assinatura digital avançada.

