



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CRAS JARDIM ROMA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	CONSTRUÇÃO CRAS JARDIM ROMA	924.776,28	% Período:	20,87%	22,87%	15,17%	21,70%	8,18%	11,21%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.306,76	% Período:	100,00%											
1.2.	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	3.147,23	% Período:	100,00%											
1.3.	LIMPEZA INICIAL VEGETAÇÃO	378,00	% Período:	100,00%											
1.4.	MURRO DE ARRIMO	79.517,00	% Período:	95,65%	4,35%										
1.5.	FUNDAÇÃO	82.101,70	% Período:	100,00%											
1.6.	VIGA DE BALDRAME	37.870,70	% Período:		100,00%										
1.7.	LAJE DE PISO	22.757,23	% Período:		100,00%										
1.8.	PILARES	23.067,06	% Período:		100,00%										
1.9.	VIGAS	35.092,70	% Período:			100,00%									
1.10.	LAJE COBERTURA	65.516,04	% Período:			100,00%									
1.11.	ESTRUTURA CAIXA DE ÁGUA	17.844,30	% Período:			100,00%									
1.12.	ALVENARIA DE FECHAMENTO - PAREDES I	86.365,73	% Período:		100,00%										
1.13.	REVESTIMENTO CERÂMICO - INTERNO	47.057,05	% Período:				100,00%								
1.14.	ABRIGO - CASA DE GÁS	3.252,95	% Período:				100,00%								
1.15.	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESGOTO	7.470,23	% Período:				100,00%								
1.16.	CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL	25.541,14	% Período:					100,00%							
1.17.	PINTURA	39.191,28	% Período:						100,00%						
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRODUTO	35.875,84	% Período:					70,51%	29,49%						
1.19.	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	22.684,22	% Período:					100,00%							
1.20.	PORTA E JANELAS	80.130,49	% Período:				98,68%		1,32%						
1.21.	TELEFONIA	2.132,88	% Período:					100,00%							
1.22.	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 40/980 - TI	45.561,62	% Período:			42,16%	57,84%								
1.23.	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM ALVENI	33.115,01	% Período:				90,12%		9,88%						
1.24.	RAMPA DE ACESSO	3.453,80	% Período:				100,00%								
1.25.	AREA EXTERNA - CALÇADA INTERNA E CA	4.166,40	% Período:				100,00%								
1.26.	AREA EXTERNA - MURETA POSTE DE ENEI	2.613,88	% Período:			100,00%									
1.27.	AREA EXTERNA - MURO 1,80 M ALTURA	42.248,37	% Período:		89,93%				10,07%						
1.28.	AR CONDICIONADO CICLO QUENTE E FRIG	18.249,64	% Período:						100,00%						
1.29.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊND	2.707,92	% Período:						100,00%						
1.30.	CERCAMENTO EM GRADIL ESTILO EUROC	14.113,94	% Período:						100,00%						
1.31.	PORTÃO DE ACESSO EM GRADIL DE ABRIF	2.046,76	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 924.776,28			%:	20,87%	22,87%	15,17%	21,70%	8,18%	11,21%						
Período:	Repasso:	111.606,45	122.320,28	81.122,36	116.048,78	43.750,93	59.951,20								
	Contrapartida:	81.383,44	89.195,98	59.154,45	84.622,79	31.903,20	43.716,42								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	192.989,89	211.516,26	140.276,81	200.671,57	75.654,13	103.667,62								
	%:	20,87%	43,74%	58,91%	80,61%	88,79%	100,00%								
	Repasso:	111.606,45	233.926,73	315.049,09	431.097,87	474.848,80	534.800,00								
	Contrapartida:	81.383,44	170.579,42	229.733,87	314.356,66	346.259,86	389.976,28								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	192.989,89	404.506,15	544.782,96	745.454,53	821.108,66	924.776,28								

ALMIRANTE TAMANDARÉ
Local
quarta-feira, 14 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL DE OLIVEIRA ALMEIDA
CREA/CAU: 215.221
ART/RRT: 1726244403566