

		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				PRÓPRIO: HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBITUVA - F		DATA: 29/04/24						
		DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES				MUNICÍPIO: IMBITUVA		TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO						
		COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS				EMPRESA: MUNICÍPIO DE IMBITUVA		PROTOCOLO:						
								PRAZO EXECUÇÃO 720 DIAS						
								BDI 20,3500%						
OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBITUVA - FASE 1														
PROJETO Nº: 560														
LOCAL RUA VEREADOR RUBENS VENSKE, 400														
INFORMAÇÕES SINAPI: SINAPI PR - NOVEMBRO /2023 NÃO DESONERADO														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ANO 1														
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
FASE 1														
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VIGILÂNCIA	7,84%	44.516,43	44.391,82	33.795,35	63.623,41	126.200,16	129.857,66	138.436,51	113.370,98	130.914,33	104.207,88	101.032,69	96.639,64
	% no PERÍODO		2,22%	2,21%	1,68%	3,17%	6,28%	6,46%	6,89%	5,64%	6,52%	5,19%	5,03%	4,81%
02	CONCESSIONÁRIAS E NR18	0,03%	1.696,91	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36
	% no PERÍODO		24,10%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
03	CANTEIRO DE OBRAS E ANDAIMES	2,66%	340.658,57	340.658,57										
	% no PERÍODO		50,00%	50,00%										
04	MOVIMENTO DE TERRA	1,76%	180.857,36	180.857,36	31.650,04		31.650,04		27.128,60					
	% no PERÍODO		40,00%	40,00%	7,00%		7,00%		6,00%					
05	FUNDAÇÕES	7,13%			365.322,85	365.322,85	365.322,85	365.322,85	365.322,85					
	% no PERÍODO				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
06	ESTRUTURA	13,74%					703.830,30	703.830,30	703.830,30	703.830,30	703.830,30			
	% no PERÍODO						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
07	PAREDES E PAINÉIS	2,91%						74.637,60	111.956,39	149.275,19	149.275,19	111.956,39	74.637,60	74.637,60
	% no PERÍODO							10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%
08	COBERTURA	2,81%							72.034,85	108.052,28	180.087,13	180.087,13	180.087,13	180.087,13
	% no PERÍODO								10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
09	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	2,78%				71.305,77	71.305,77	71.305,77	35.652,88	35.652,88		71.305,77	71.305,77	71.305,77
	% no PERÍODO					10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%		10,00%	10,00%	10,00%
10	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	6,48%									166.070,58	166.070,58	166.070,58	166.070,58
	% no PERÍODO										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
11	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS - PISO / PAREDE / TETO	10,17%										260.647,70	260.647,70	390.971,55
	% no PERÍODO											10,00%	10,00%	15,00%
12	PINTURA	3,40%												
	% no PERÍODO													
13	ITENS DIVERSOS (BANCADAS, BATE-MACA, ETC)	5,17%												
	% no PERÍODO													
14	PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	1,77%												
	% no PERÍODO													
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,62%				225.746,97	225.746,97	225.746,97	225.746,97	225.746,97	225.746,97	225.746,97	225.746,97	225.746,97
	% no PERÍODO					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,65%				85.173,94	85.173,94	85.173,94	85.173,94	85.173,94	85.173,94	85.173,94	85.173,94	85.173,94
	% no PERÍODO					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,64%								24.513,78	24.513,78	24.513,78	24.513,78	24.513,78
	% no PERÍODO									15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
18	INSTALAÇÕES GLP	0,07%									3.738,85	5.608,27	5.608,27	3.738,85
	% no PERÍODO										20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
19	INSTALAÇÕES GASES ESPECIAIS	1,69%												
	% no PERÍODO													
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO	4,56%										93.438,58	93.438,58	93.438,58
	% no PERÍODO											8,00%	8,00%	8,00%
25	LIMPEZA FINAL DE OBRA E DESMONTAGEM CANTEIRO	0,10%												
	% no PERÍODO													
	VALOR TOTAL	100,00%	567.729,26	566.140,11	431.000,60	811.405,29	1.609.462,38	1.656.107,44	1.765.515,67	1.445.848,68	1.669.583,43	1.328.989,35	1.288.495,37	1.232.469,61
	PORCENTAGEM		2,22%	2,21%	1,68%	3,17%	6,28%	6,46%	6,89%	5,64%	6,52%	5,19%	5,03%	4,81%
	TOTAL ACUMULADO		567.729,26	1.133.869,37	1.564.869,97	2.376.275,26	3.985.737,64	5.641.845,09	7.407.360,75	8.853.209,43	10.522.792,87	11.851.782,22	13.140.277,59	14.372.747,20
	PORCENTAGEM ACUMULADA		2,22%	4,43%	6,11%	9,28%	15,56%	22,02%	28,91%	34,56%	41,08%	46,26%	51,29%	56,10%

SE

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

COORI

OBRA:

PROJETO Nº:

LOCAL

INFORMAÇÕES SINAPI:

BDI: 20,35%

BDI TERC. E EQUIP: 11,10%

DATA: 29/04/2024

REVISÃO: R2

PRAZO EXEC: 720

DIAS CORRIDOS

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	VALOR SERVIÇO C/ BDI
FASE 1														
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VIGILÂNCIA	93.653,61	92.958,37	90.574,15	99.872,97	111.147,55	94.608,20	61.730,00	59.742,49	46.247,58	46.247,58	42.394,79	42.561,82	2.008.726,00
	% no PERÍODO	4,66%	4,63%	4,51%	4,97%	5,53%	4,71%	3,07%	2,97%	2,30%	2,30%	2,11%	2,12%	
02	CONCESSIONÁRIAS E NR18	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	7.041,10
	% no PERÍODO	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	
03	CANTEIRO DE OBRAS E ANDAIMES													681.317,13
	% no PERÍODO													
04	MOVIMENTO DE TERRA													452.143,40
	% no PERÍODO													
05	FUNDAÇÕES													1.826.614,27
	% no PERÍODO													
06	ESTRUTURA													3.519.151,48
	% no PERÍODO													
07	PAREDES E PAINÉIS													746.375,96
	% no PERÍODO													
08	COBERTURA													720.348,53
	% no PERÍODO													
09	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	71.305,77	71.305,77	71.305,77										713.057,65
	% no PERÍODO	10,00%	10,00%	10,00%										
10	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	166.070,58	166.070,58	166.070,58	166.070,58	166.070,58	166.070,58	166.070,58						1.660.705,85
	% no PERÍODO	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%						
11	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS - PISO / PAREDE / TETO	390.971,55	390.971,55	390.971,55	260.647,70	260.647,70								2.606.477,00
	% no PERÍODO	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%								
12	PINTURA									173.952,28	173.952,28	173.952,28	347.904,57	869.761,42
	% no PERÍODO									20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
13	ITENS DIVERSOS (BANCADAS, BATE-MACA, ETC)					132.513,02	198.769,53	198.769,53	198.769,53	198.769,53	198.769,53	198.769,53	1.325.130,22	
	% no PERÍODO					10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		
14	PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO							90.565,76	90.565,76	90.565,76	90.565,76	45.282,88	452.828,82	
	% no PERÍODO							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	225.746,97	225.746,97	225.746,97	451.493,95	451.493,95	451.493,95	225.746,97	225.746,97					4.514.939,49
	% no PERÍODO	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%					
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	85.173,94	85.173,94	85.173,94	170.347,88	170.347,88	170.347,88	85.173,94	85.173,94					1.703.478,78
	% no PERÍODO	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%					
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	24.513,78	16.342,52											163.425,19
	% no PERÍODO	15,00%	10,00%											
18	INSTALAÇÕES GLP													18.694,23
	% no PERÍODO													
19	INSTALAÇÕES GASES ESPECIAIS	43.280,89	43.280,89	43.280,89	43.280,89	43.280,89	43.280,89	43.280,89	43.280,89	21.640,45	21.640,45	21.640,45	21.640,45	432.808,92
	% no PERÍODO	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO	93.438,58	93.438,58	81.758,76	81.758,76	81.758,76	81.758,76	81.758,76	58.399,11	58.399,11	58.399,11	58.399,11	58.399,11	1.167.982,23
	% no PERÍODO	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
25	LIMPEZA FINAL DE OBRA E DESMONTAGEM CANTEIRO												26.780,41	26.780,41
	% no PERÍODO												100,00%	
VALOR TOTAL		1.194.388,03	1.185.521,53	1.155.114,97	1.273.705,08	1.417.492,69	1.206.562,15	787.258,21	761.911,06	589.807,08	589.807,08	540.671,40	542.801,59	25.617.788,07
PORCENTAGEM		4,66%	4,63%	4,51%	4,97%	5,53%	4,71%	3,07%	2,97%	2,30%	2,30%	2,11%	2,12%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		15.567.135,22	16.752.656,75	17.907.771,72	19.181.476,81	20.598.969,49	21.805.531,64	22.592.789,85	23.354.700,92	23.944.507,99	24.534.315,07	25.074.986,47	25.617.788,07	
PORCENTAGEM ACUMULADA		60,77%	65,39%	69,90%	74,88%	80,41%	85,12%	88,19%	91,17%	93,47%	95,77%	97,88%	100,00%	