

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES			PRIORIDADE Nº 52	SAM 44
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº 1	
Local da Obra :	VIAS URBANAS DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES			Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			23/06/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		15	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 9.478.035,01	Valor total Mão de Obra: R\$ 2.584.646,80 27,27%		Valor total dos Materiais: R\$ 6.893.388,21 72,73%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	450	R\$ 9.478.035,01	
Etapas 1 - Início	30	R\$ 115.109,61	Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 1, com drenagem concluída e ensaios.
Etapas 2	30	R\$ 580.804,61	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 2 e 3, com drenagem concluída e ensaios. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 3	30	R\$ 1.340.196,71	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 4, com drenagem concluída e ensaios. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 4	30	R\$ 623.974,27	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 5 e 6, com drenagem concluída e ensaios, execução do muro de contenção com guarda corpo. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 5	30	R\$ 1.524.571,85	Execução das aduelas dos trechos 8 e 9. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 6	30	R\$ 156.875,11	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 7 e 8, com ensaios.
Etapas 7	30	R\$ 714.682,50	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 9, com ensaios. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 8	30	R\$ 748.527,51	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 10, com drenagem concluída e ensaios. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 9	30	R\$ 661.982,94	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 11, com drenagem concluída e ensaios. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 10	30	R\$ 963.930,77	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 12, 13 e 14, com drenagem concluída e ensaios. Execução do muro de contenção com guarda-corpo. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 11	30	R\$ 522.978,43	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 15, com drenagem concluída e ensaios. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 12	30	R\$ 361.146,18	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 16, com drenagem concluída e ensaios. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 13	30	R\$ 536.916,48	Execução de base e sub-base e terraplenagem do trecho 17 e 18, com drenagem concluída e ensaios. Asfaltamento da Etapa anterior com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização da etapa anterior. Sinalização completa da etapa anterior.
Etapas 14	30	R\$ 145.965,55	Execução de terraplenagem do trecho 19, com drenagem concluída e ensaios.
Etapas 15	30	R\$ 480.372,49	Execução de base e sub-base do trecho 19. Asfaltamento dos trechos 17, 18 e 19 com apresentação dos laudos. Meio-fio e serviços de urbanização. Sinalização completa.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
JEAN CARLOS GIBBERT - CREA PR-167.999/D	MAXWELL SCAPINI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	