

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS (10 CASAS)

Item	Descriminação	R\$ Total	Perc. %	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4Mês	5 Mês	6 Mês	7Mês	8 Mês	9 Mês	10 Mês	11 Mês	12 Mês	TOTAL
1.0	FUNDAÇÃO	155.180,60	11,84%	50,00%	50,00%											100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				77.590,30	77.590,30											155.180,60
2.0	SUPRAESTRUTURA	173.248,35	13,22%			50,00%	50,00%									100,00%
				-	-	86.624,17	86.624,17	-	-	-	-	-	-	-	-	173.248,35
3.0	PAREDE E PAINEIS	174.761,66	13,34%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%
				-	-	43.690,41	43.690,41	43.690,41	43.690,41	-	-	-	-	-	-	174.761,66
4.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO	296.619,44	22,64%					25,00%	25,00%	25,00%	50,00%					125,00%
				-	-	-	-	74.154,86	74.154,86	74.154,86	74.154,86	-	-	-	-	296.619,44
5.0	REVESTIMENTOS, PINTURA E FORROS	222.415,79	16,97%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
				-	-	-	-	-	55.603,95	55.603,95	55.603,95	55.603,95	-	-	-	222.415,79
6.0	PAVIMENTAÇÕES	85.973,82	6,56%									50,00%	50,00%			100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	42.986,91	42.986,91	-	-	85.973,82
7.0	INSTALAÇÃO E APARELHOS	198.528,92	15,15%										25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.632,23	99.264,46	49.632,23	198.528,92
8.0	COMPLEMENTAÇÕES	3.607,70	0,28%												100,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.607,70	3.607,70
TOTAL		R\$1.310.336,28	100,00%	R\$77.590,30	R\$77.590,30	R\$130.315,34	R\$130.315,34	R\$117.845,77	R\$173.449,97	R\$129.759,31	R\$129.759,56	R\$98.591,61	R\$92.619,89	R\$99.264,96	R\$53.241,18	R\$1.310.336,28

DATA:	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL:	PREFEITO MUNICIPAL: