



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4006820-00	0	ITAIPU	Execução de Pavimentação Asfáltica - Tratamento Superficial Tripl	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	PAVIMENTAÇÃO	1.560.527,03	% Período:	0,86%	2,15%	20,75%	28,51%	27,08%	20,65%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.169,50	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	111.945,60	% Período:	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%								
1.3.	BASE DE BRITA GRADUADA - IMPRIMAÇÃO	1.395.165,93	% Período:	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	30,00%	20,00%						
1.4.	CONTROLE TECNOLÓGICO	13.286,00	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	40,00%						
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	37.960,00	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
2.		-	% Período:						100,00%						
3.		-	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.560.527,03															
				%:	0,86%	2,15%	20,75%	28,51%	27,08%	20,65%					
				Repassé:	8.542,92	21.468,22	206.995,02	284.416,14	270.104,00	206.033,70					
				Contrapartida:	4.821,14	12.115,46	116.816,41	160.508,55	152.431,58	116.273,89					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	13.364,06	33.583,68	323.811,43	444.924,70	422.535,57	322.307,59					
				%:	0,86%	3,01%	23,76%	52,27%	79,35%	100,00%					
				Repassé:	8.542,92	30.011,14	237.006,16	521.422,30	791.526,30	997.560,00					
				Contrapartida:	4.821,14	16.936,60	133.753,01	294.261,56	446.693,14	562.967,03					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	13.364,06	46.947,74	370.759,17	815.683,87	1.238.219,44	1.560.527,03					

ROLÂNDIA/PR
Local
segunda-feira, 19 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Denis Watanabe
CREA/CAU: 70.892/D-Pr
ART/RRT: 1720242168365