

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	SAM	54
Projeto :	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	LOTE nº	1
Local da Obra:	R. PAPA JOÃO XXIII, 669	Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	23/05/2024 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.	

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 350.529,37	Valor total dos Materiais:	R\$ 221.088,10	Valor total Mão de Obra:	R\$ 129.441,27
			63,07%		36,93%

Valor GLOBAL da PROPOSTA:		Valor total Mão de Obra:		Valor total dos Materiais:	
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE					
Menor Preço (desconto calculado)...	-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO			

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 350.529,37	
Etapa 1	30	R\$ 23.487,78	Placa de Obra/Demolição de Alvenarias, Lajes, Vigas e ou Pilares/Instalação Portão de Correr sobre Trilhos/Instalação de Elementos Vazados
Etapa 2	30	R\$ 25.799,20	Demolição de Alvenarias, Lajes, Vigas e ou Pilares/Demolição de Argamassa de Parede com Infiltração/Aterro e reaterro manual de valas/Escavação de valas
Etapa 3	30	R\$ 52.925,31	Aterro e Reaterro manual de valas/Concretagem de Contrapisos/Instalação de ralos de tubos/Escavação para estaca broca/Fabricação de Forma/Armação Ferragens para vigas, pilares e estacas
Etapa 4	30	R\$ 82.543,61	Concretagem de Pilares, Vigas e Vigas Baldrames e Contrapisos/Fechamento de Arquibancadas/Instalação de Elementos vazados/Instalação de janelas de aço e vidros/Instalação de Corrimão e Guarda Corpo Reaproveitado
Etapa 5	30	R\$ 94.134,29	Substituição de Caixa D'água/Furos em Caixa D'água/Instalação de Itens de Drenagem/Chapisco emboço e reboco de arquibancadas recém executadas/Instalação de revestimentos cerâmicos/Emassamento de Paredes novas/Pintura de Laje Forro de Paredes e Piso Interno/Pintura de Guarda-Corpo e Corrimão
Etapa 6	30	R\$ 71.639,18	Pintura de Paredes Internas/Pintura de Paredes Externas/Pintura de calçada Externa/Limpeza final de Obra

