

PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 22.019.303-9

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador)		C.N.P.J/M.F	
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91	
Nome do Prefeito			
EXILAINE GASPAR			
Endereço	U.F.	CEP	Telefone
RUA PAPA JOÃO XXIII, 1086	PR	86240-000	43-3265-1266

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado das Cidades		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		E-mail secid@secid.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTICÍPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / BARRACÃO INDUSTRIAL I	Período de Execução 09/10/2024 - 13/10/2025
Descrição do Projeto CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL	
Quantidade 496 M2	
Justificativa da Proposição Com a construção deste Barracão Industrial, o qual contempla um amplo espaço de trabalho, com sanitários em seu interior, o município de São Sebastião da Amoreira tem finalidade possibilitar a oferta de infraestruturas adequadas para futuros estabelecimentos de micro e pequenas empresas; incentivar os pequenos empreendedores; fomentar a empregabilidade local e agregar valor às atividades econômicas do município.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	15/07/2024	29/09/2024	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	09/10/2024	08/11/2024	R\$ 13.335,37
3	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	21/10/2024	21/01/2025	R\$ 25.122,39
4	FUNDACOES	09/11/2024	09/12/2024	R\$ 1.076,14
5	ESTRUTURAS	09/10/2024	09/02/2025	R\$ 126.091,14
6	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10/01/2025	12/03/2025	R\$ 28.982,52
7	COBERTURA	22/01/2025	24/03/2025	R\$ 108.004,15
8	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	10/02/2025	13/06/2025	R\$ 43.156,91
9	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	09/10/2024	14/08/2025	R\$ 19.160,83
10	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	14/05/2025	13/06/2025	R\$ 13.445,32
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	09/11/2024	14/08/2025	R\$ 108.027,08
12	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10/12/2024	14/08/2025	R\$ 105.494,14
13	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	15/07/2025	14/08/2025	R\$ 1.433,44
Total				R\$ 593.329,43

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 193.329,43	R\$ 400.000,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasse Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 10,86%	12/2024	R\$ 43.438,36	R\$ 20.994,96
2	Execução de até 19,59%	01/2025	R\$ 34.934,99	R\$ 16.884,89
3	Execução de até 28,87%	02/2025	R\$ 37.097,70	R\$ 17.930,17
4	Execução de até 39,65%	03/2025	R\$ 43.141,49	R\$ 20.851,28
5	Execução de até 54,62%	04/2025	R\$ 59.879,56	R\$ 28.941,18
6	Execução de até 64,66%	05/2025	R\$ 40.141,22	R\$ 19.401,18
7	Execução de até 80,07%	06/2025	R\$ 61.649,62	R\$ 29.796,70
8	Execução de até 89,75%	07/2025	R\$ 38.731,67	R\$ 18.719,90
9	Execução de até 89,99%	08/2025	R\$ 932,20	R\$ 450,55
10	Execução de até 100,00%	09/2025	R\$ 40.053,19	R\$ 19.358,62
			Subtotal	R\$ 593.329,43

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Nagila Terezinha Freiria

EXILAINE GASPAR - Prefeito Municipal de SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID