



ITEM		DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL													
<b>1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>																													
1.1	1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO																											
		VALOR (R\$)	R\$	1.755.367,51	R\$	73.140,31	R\$	73.140,31	R\$	73.140,31	R\$	73.140,31	R\$	73.140,31	R\$	73.140,31	R\$	877.683,76											
		PERCENTUAL (%)		0,90%	%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	50,00%												
		QUANTIDADE		1	UN	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,50												
<b>2 PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO</b>																													
<b>2.1 PROJETO BÁSICO</b>																													
2.1	2.1	CADASTRO GEORREFERENCIADO																											
		VALOR (R\$)	R\$	801.902,10	R\$	89.598,00	R\$	89.598,00	R\$	89.598,00	R\$	89.598,00	R\$	85.118,10	R\$	-	R\$	801.902,10											
		PERCENTUAL (%)		0,41%	%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	10,61%	0%	0%	0%	0%	100,00%												
		QUANTIDADE		13.425	UN	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.425	0	0	0	0	13.425												
2.1	2.2	PROJETO BASICO																											
		VALOR (R\$)	R\$	528.206,63	R\$	59.017,50	R\$	59.017,50	R\$	59.017,50	R\$	59.017,50	R\$	56.066,63	R\$	-	R\$	528.206,63											
		PERCENTUAL (%)		0,27%	%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	10,61%	0%	0%	0%	0%	100,00%												
		QUANTIDADE		13.425	UN	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.425	0	0	0	0	13.425												
<b>2.2 PROJETO EXECUTIVO</b>																													
2.2	2.2	PROJETO EXECUTIVO																											
		VALOR (R\$)	R\$	528.206,63	R\$	59.017,50	R\$	59.017,50	R\$	59.017,50	R\$	59.017,50	R\$	56.066,63	R\$	-	R\$	528.206,63											
		PERCENTUAL (%)		0,27%	%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	10,61%	0%	0%	0%	0%	100,00%												
		QUANTIDADE		13.425	UN	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.425	0	0	0	0	13.425												
<b>3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																													
3.1	3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA ENERGIZADA DE ATÉ 75W																											
		VALOR (R\$)	R\$	218.225,42	R\$	-	R\$	57.427,74	R\$	57.427,74	R\$	45.942,19	R\$	-	R\$	-	R\$	218.225,42											
		PERCENTUAL (%)		0,11%	%	0%	0%	26,32%	26,32%	26,32%	21,05%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%												
		QUANTIDADE		190	UN	0	0	50	50	50	40	0	0	0	0	0	190												
3.2	3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA ENERGIZADA DE ATÉ 100W																											
		VALOR (R\$)	R\$	1.538.443,55	R\$	-	R\$	257.404,95	R\$	257.404,95	R\$	257.404,95	R\$	251.418,79	R\$	-	R\$	1.538.443,55											
		PERCENTUAL (%)		0,79%	%	0%	0%	16,73%	16,73%	16,73%	16,73%	16,34%	0%	0%	0%	0%	100,00%												
		QUANTIDADE		1.285	UN	0	0	215	215	215	215	210	0	0	0	0	1.285												
3.3	3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA ENERGIZADA DE ATÉ 150W																											
		VALOR (R\$)	R\$	4.891.202,83	R\$	-	R\$	553.211,91	R\$	553.211,91	R\$	553.211,91	R\$	553.211,91	R\$	553.211,91	R\$	465.507,58											
		PERCENTUAL (%)		2,52%	%	0%	0%	11,31%	11,31%	11,31%	11,31%	11,31%	11,31%	11,31%	9,52%	0%	100,00%												
		QUANTIDADE		3.625	UN	0	0	410	410	410	410	410	410	410	345	0	3.625												
3.4	3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA AUTÔNOMA COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15000lm																											
		VALOR (R\$)	R\$	85.726.276,80	R\$	-	R\$	4.118.980,27	R\$	4.118.980,27	R\$	4.118.980,27	R\$	4.118.980,27	R\$	4.118.980,27	R\$	41.189.802,67											
		PERCENTUAL (%)		44,13%	%	0%	0%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	48,05%												
		QUANTIDADE		8.325	UN	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.000												
3.5	3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DE TELEGESTÃO																											
		VALOR (R\$)	R\$	421.458,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
		PERCENTUAL (%)		0,22%	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%												
		QUANTIDADE		30	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
3.6	3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ALTURA DE 12 METROS INCLUSIVE CAIXA DE PASSAGEM																											
		VALOR (R\$)	R\$	34.951.432,20	R\$	-	R\$	3.906.336,54	R\$	3.906.336,54	R\$	3.906.336,54	R\$	3.906.336,54	R\$	3.700.739,88	R\$	34.951.432,20											
		PERCENTUAL (%)		17,99%	%	0%	0%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	10,59%	0%	0%	100,00%												
		QUANTIDADE		5.100	UN	0	0	570	570	570	570	570	570	540	0	0	5.100												
3.7	3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE AÇO COLAPSÍVEL, ALTURA DE 8 METROS INCLUSIVE CAIXA DE PASSAGEM																											
		VALOR (R\$)	R\$	52.881.644,59	R\$	-	R\$	2.540.859,80	R\$	2.540.859,80	R\$	2.540.859,80	R\$	2.540.859,80	R\$	2.540.859,80	R\$	25.408.598,00											
		PERCENTUAL (%)		27,22%	%	0%	0%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	48,05%												
		QUANTIDADE		8.325	UN	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.000												
3.8	3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DUPLO T - PADRÃO DE ENTRADA																											
		VALOR (R\$)	R\$	594.676,15	R\$	-	R\$	69.961,90	R\$	69.961,90	R\$	69.961,90	R\$	69.961,90	R\$	34.980,95	R\$	594.676,15											
		PERCENTUAL (%)		0,31%	%	0%	0%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	5,88%	0%	0%	100,00%												
		QUANTIDADE		85	UN	0	0	10	10	10	10	10	10	5	0	0	85												
3.9	3.9	KM DE REDE DE BAIXA TENSÃO SUBTERRÂNEA INCLUSIVE DEFENSA METÁLICA																											
		VALOR (R\$)	R\$	7.539.672,20	R\$	-	R\$	887.020,26	R\$	887.020,26	R\$	887.020,26	R\$	887.020,26	R\$	443.510,13	R\$	7.539.672,20											
		PERCENTUAL (%)		3,88%	%	0%	0%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	5,88%	0%	0%	100,00%												
		QUANTIDADE		34,00	UN	0	0	4	4	4	4	4	4	2	0	0	34,00												
<b>4 CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO GESTÃO E OPERAÇÃO</b>																													
4.1	4.1	CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO GESTÃO E OPERAÇÃO																											
		VALOR (R\$)	R\$	322.062,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
		PERCENTUAL (%)		0,17%	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%												
		QUANTIDADE		6,00	MÊS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
4.2	4.2	SOBRESSALENTES (ATIVOS EMISSORES DE LUZ)																											
		VALOR (R\$)	R\$	878.724,73	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
		PERCENTUAL (%)		0,45%	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%												
		QUANTIDADE		6,00	MÊS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
4.3	4.3	EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS																											
		VALOR (R\$)	R\$	672.341,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
		PERCENTUAL (%)		0,35%	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%												
		QUANTIDADE		6,00	MÊS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
VALOR TOTAL SEM BDI				R\$	194.249.843,49	R\$	280.773,31	R\$	280.773,31	R\$	12.671.976,68	R\$	12.671.976,68	R\$	12.660.491,13	R\$	12.614.548,94	R\$	12.608.562,78	R\$	12.346.762,34	R\$	12.149.510,98	R\$	11.377.718,92	R\$	6.732.980,38	R\$	119.068.052,13
BDI				R\$	54.061.166,79	R\$	78.141,29	R\$	78.141,29	R\$	3.526.704,75	R\$	3.526.704,75	R\$	3.523.508,23	R\$	3.510.722,18	R\$	3.509.056,19	R\$	3.436.195,19	R\$	3.381.298,68	R\$	3.166.503,25	R\$	1.873.838,19	R\$	33.137.518,72
VALOR TOTAL COM BDI				R\$	248.311.010,28	R\$	358.914,60	R\$	358.914,60	R\$	16.198.681,43	R\$	16.198.681,43	R\$	16.198.681,43	R\$	16.185.271,12	R\$	16.117.618,96	R\$	15.782.957,53	R\$	15.530.809,67	R\$	14.544.222,17	R\$	8.606.818,57	R\$	152.205.570,85
ACUMULADO MENSAL				MÊS	358.914,60	R\$	358.914,60	R\$	16.198.681,43	R\$	16.198.681,43	R\$	16.185.271,12	R\$	16.117.618,96	R\$	15.782.957,53	R\$	15.530.809,67	R\$	14.544.222,17	R\$	8.606.818,57	R\$		R\$		R\$	
				%	0,14%		0,14%	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	6,49%	6,49%	6,36%	6,25%	5,86%	3,47%												
ACUMULADO TOTAL				MÊS	358.91																								



ITEM	DESCRIÇÃO			MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	TOTAL
<b>1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>															
<b>1.1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>															
1.1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	VALOR (R\$)	R\$ 1.755.367,51	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 73.140,31	R\$ 1.755.367,51
		PERCENTUAL (%)	0,90%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%
		QUANTIDADE	1	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	1,00
<b>2</b>	<b>PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO</b>															
<b>2.1</b>	<b>PROJETO BÁSICO</b>															
2.1.1	CADASTRO GEORREFERENCIADO	VALOR (R\$)	R\$ 801.902,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 801.902,10
		PERCENTUAL (%)	0,41%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	13.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.425,00
2.1.2	PROJETO BASICO	VALOR (R\$)	R\$ 528.206,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528.206,63
		PERCENTUAL (%)	0,27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	13.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.425,00
<b>2.2</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO</b>															
2.2.1	PROJETO EXECUTIVO	VALOR (R\$)	R\$ 528.206,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528.206,63
		PERCENTUAL (%)	0,27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	13.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.425,00
<b>3</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>															
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA ENERGIZADA DE ATÉ 75W	VALOR (R\$)	R\$ 218.225,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218.225,42
		PERCENTUAL (%)	0,11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,00
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA ENERGIZADA DE ATÉ 100W	VALOR (R\$)	R\$ 1.538.443,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.443,55
		PERCENTUAL (%)	0,79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	1.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285,00
3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA ENERGIZADA DE ATÉ 150W	VALOR (R\$)	R\$ 4.891.202,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.891.202,83
		PERCENTUAL (%)	2,52%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	3.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.625,00
3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA AUTÔNOMA COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15000lm	VALOR (R\$)	R\$ 85.726.276,80	R\$ 4.118.980,27	R\$ 4.118.980,27	R\$ 4.118.980,27	R\$ 4.118.980,27	R\$ 4.118.980,27	R\$ 4.118.980,27	R\$ 4.118.980,27	R\$ 4.118.980,27	R\$ 4.118.980,27	R\$ 4.118.980,27	R\$ 4.118.980,27	R\$ 3.346.671,47	R\$ 85.726.276,80
		PERCENTUAL (%)	44,13%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	3,90%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	8.325	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	325	0	8.325,00
3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DE TELEGESTÃO	VALOR (R\$)	R\$ 421.458,05	R\$ 70.243,01	R\$ 70.243,01	R\$ 70.243,01	R\$ 70.243,01	R\$ 70.243,01	R\$ 70.243,01	R\$ 70.243,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 421.458,05
		PERCENTUAL (%)	0,22%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	30	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	30,00
3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE AÇO COLAPSÍVEL, ALTURA DE 12 METROS INCLUSIVE CAIXA DE PASSAGEM	VALOR (R\$)	R\$ 34.951.432,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.951.432,20
		PERCENTUAL (%)	17,99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100,00
3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE AÇO COLAPSÍVEL, ALTURA DE 8 METROS INCLUSIVE CAIXA DE PASSAGEM	VALOR (R\$)	R\$ 52.881.644,59	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.540.859,80	R\$ 2.064.448,59	R\$ 52.881.644,59
		PERCENTUAL (%)	27,22%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	3,90%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	8.325	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	325	0	8.325,00
3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DUPLO T - PADRÃO DE ENTRADA	VALOR (R\$)	R\$ 594.676,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 594.676,15
		PERCENTUAL (%)	0,31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,00
3.9	KM DE REDE DE BAIXA TENSÃO SUBTERRÂNEA INCLUSIVE DEFENSA METÁLICA	VALOR (R\$)	R\$ 7.539.672,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.539.672,20
		PERCENTUAL (%)	3,88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		QUANTIDADE	34,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,00

(assinado e datado eletronicamente)

(assinado e datado eletronicamente)

**Alexandre Castro Fernandes**  
Diretor de Operações

**Narayana Rohn Cardozo**  
Coordenadora de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária



4 CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO GESTÃO E OPERAÇÃO																		
4.1	CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO GESTÃO E OPERAÇÃO	VALOR (R\$)	R\$ 322.062,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.677,09	R\$ 53.677,09	R\$ 53.677,09	R\$ 53.677,09	R\$ 53.677,09	R\$ 53.677,09	R\$ 322.062,52	
		PERCENTUAL (%)	0,17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		QUANTIDADE	6,00	MÊS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6,00
4.2	SOBRESSALENTES (ATIVOS EMISSORES DE LUZ)	VALOR (R\$)	R\$ 878.724,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.454,12	R\$ 146.454,12	R\$ 146.454,12	R\$ 146.454,12	R\$ 146.454,12	R\$ 146.454,12	R\$ 878.724,73	
		PERCENTUAL (%)	0,45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		QUANTIDADE	6,00	MÊS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6,00
4.3	EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS	VALOR (R\$)	R\$ 672.341,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.056,93	R\$ 112.056,93	R\$ 112.056,93	R\$ 112.056,93	R\$ 112.056,93	R\$ 112.056,93	R\$ 672.341,58	
		PERCENTUAL (%)	0,35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		QUANTIDADE	6,00	MÊS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6,00

VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 194.249.843,49
BDI	R\$ 54.061.166,79
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 248.311.010,28

R\$ 6.803.223,39	R\$ 6.803.223,39	R\$ 6.803.223,39	R\$ 6.803.223,39	R\$ 6.803.223,39	R\$ 6.803.223,39	R\$ 6.803.223,39	R\$ 6.803.223,39	R\$ 6.803.223,39	R\$ 7.045.168,52	R\$ 7.045.168,52	R\$ 7.045.168,52	R\$ 7.045.168,52	R\$ 7.045.168,52	R\$ 5.796.448,51	R\$ 385.328,45	R\$ 75.181.791,36
R\$ 1.893.387,34	R\$ 1.893.387,34	R\$ 1.893.387,34	R\$ 1.893.387,34	R\$ 1.893.387,34	R\$ 1.893.387,34	R\$ 1.893.387,34	R\$ 1.893.387,34	R\$ 1.893.387,34	R\$ 1.960.722,46	R\$ 1.960.722,46	R\$ 1.960.722,46	R\$ 1.960.722,46	R\$ 1.960.722,46	R\$ 1.613.194,45	R\$ 107.239,76	R\$ 20.923.648,07
R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 9.005.890,97	R\$ 9.005.890,97	R\$ 9.005.890,97	R\$ 9.005.890,97	R\$ 9.005.890,97	R\$ 7.409.642,96	R\$ 492.568,21	R\$ 96.105.439,42

ACUMULADO MENSAL	MÊS	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 8.696.610,73	R\$ 9.005.890,97	R\$ 9.005.890,97	R\$ 9.005.890,97	R\$ 9.005.890,97	R\$ 9.005.890,97	R\$ 7.409.642,96	R\$ 492.568,21
	%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	2,98%	0,20%
ACUMULADO TOTAL	MÊS	R\$ 160.902.181,58	R\$ 169.598.792,31	R\$ 178.295.403,04	R\$ 186.992.013,76	R\$ 195.688.624,49	R\$ 204.385.235,22	R\$ 213.391.126,19	R\$ 222.397.017,17	R\$ 231.402.908,14	R\$ 240.408.799,11	R\$ 247.818.442,07	R\$ 248.311.010,28	R\$ 248.311.010,28	R\$ 247.818.442,07	R\$ 248.311.010,28
	%	64,80%	68,30%	71,80%	75,31%	78,81%	82,31%	85,94%	89,56%	93,19%	96,82%	99,80%	100,00%	100,00%	99,80%	100,00%

(assinado e datado eletronicamente)

**Alexandre Castro Fernandes**  
Diretor de Operações

(assinado e datado eletronicamente)

**Narayana Rohn Cardozo**  
Coordenadora de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária



ePROTOCOLO



Documento: **ANEXO\_IV\_CRONOGRAMA\_FISICO\_FINANCEIRO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Narayana Rohn Cardozo (XXX.097.659-XX)** em 07/04/2026 15:11 Local: DER/DOP/CETS.

Inserido ao protocolo **25.717.095-0** por: **Deise Naomi Suekane** em: 07/04/2026 14:50.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: