

CRONOGRAMA DE FÍSICO FINANCEIRO

09/06/2025



OBRA: REFORMA E PINTURA DA CAPELA MORTUÁRIA DE UBIRATÃ

LOCAL: Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho – Quadra 196 – Lote 14

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%
1	Pintura Interna – paredes – teto – bancos	32.720,10	32,74%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
2	Pintura Externa – paredes – beiral – platibanda – pergolado – bancos – muros - calçadas internas e externas – gradil frontal	30.098,64	30,12%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
3	Cobertura	23.887,38	23,90%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
4	Esquadrias	4.152,58	4,15%	-	-	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
5	Outros (externa painel do letreiro em pastilha)	4.923,50	4,93%	-	-	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
6	Instalações Elétricas	2.308,97	2,31%	50,00	50,00	50,00	100,00	-	-	-	-
7	Limpeza final da obra	1.849,50	1,85%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
TOTAL		99.940,67	100,00%								
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
VALOR DO INVESTIMENTO				22.831,00		25.826,11		24.671,64		26.611,92	

SUELY I. HELLSTROM
Arquiteta e Urbanista CAU-Pr A1187251-0

Assinado por:
Suely Hellstrom
16/06/2025 - 15:33
BG4KLIE0S4IAT5K0L9CERQ