

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
Item	Descrição	R\$ Total	Perc. %	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4Mês	5 Mês	6 Mês	7Mês	8 Mês	9 Mês	10 Mês	11 Mês	12 Mês	TOTAL	
1.0	FUNDAÇÃO	199.229,84	15,11%	50,00%	50,00%											100,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				99.614,92	99.614,92												
2.0	SUPRAESTRUTURA	175.018,92	13,27%			50,00%	50,00%									100,00%	
				-	-	87.509,46	87.509,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																175.018,92	
3.0	PAREDE E PAINEIS	149.330,55	11,32%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%	
				-	-	37.332,64	37.332,64	37.332,64	37.332,64	-	-	-	-	-	-	-	
																149.330,55	
4.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO	241.799,12	18,33%					25,00%	25,00%	25,00%	50,00%					125,00%	
				-	-	-	-	60.449,78	60.449,78	60.449,78	60.449,78	-	-	-	-	-	
																241.799,12	
5.0	REVESTIMENTOS, PINTURA E FORROS	247.479,89	18,76%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%	
				-	-	-	-	-	61.869,97	61.869,97	61.869,97	61.869,97	-	-	-	-	
																247.479,89	
6.0	PAVIMENTAÇÕES	93.212,54	7,07%									50,00%	50,00%			100,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	46.606,27	46.606,27	-	-	-	-
																93.212,54	
7.0	INSTALAÇÃO E APARELHOS	209.219,82	15,86%	-	-	-	-	-	-	-	-		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	
															52.304,96	104.609,91	52.304,96
																	209.219,82
8.0	COMPLEMENTAÇÕES	3.607,70	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	
																3.607,70	3.607,70
TOTAL		1.318.898,37	100,00%	99.614,92	99.614,92	124.842,84	124.842,84	97.782,92	159.653,14	122.320,25	122.320,50	108.476,99	98.911,97	104.610,41	55.913,91	1.318.898,37	