



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE CASTRO	UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNI	AMPLIAÇÃO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAIS RE	914.563,80	% Período:	6,98%	2,95%	42,89%	28,81%	18,38%							
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR E SEGURANÇA	63.822,54	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM - TERRENO	22.897,95	% Período:		100,00%										
1.3.	ESTRUTURA	20.264,35	% Período:		20,00%	20,00%	40,00%	20,00%							
1.4.	ESTRUTURA PRÉMOLDADA	776.449,65	% Período:			50,00%	30,00%	20,00%							
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	28.005,91	% Período:				80,00%	20,00%							
1.6.	LIMPEZA FINAL	3.123,40	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 914.563,80				%:	6,98%	2,95%	42,89%	28,81%	18,38%						
Período:				Repass:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	63.822,54	26.950,82	392.277,70	263.445,36	168.067,38						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	63.822,54	26.950,82	392.277,70	263.445,36	168.067,38						
Acumulado:				%:	6,98%	9,93%	52,82%	81,62%	100,00%						
				Repass:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	63.822,54	90.773,36	483.051,06	746.496,42	914.563,80						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	63.822,54	90.773,36	483.051,06	746.496,42	914.563,80						

CASTRO PR
Local

terça-feira, 13 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIO SILVIO JAKIEMIN MARTINS
CREA/CAU: 8.972/D CREA PR
ART/RRT: 20135105376