

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	CASTRO			SAM	75	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	88	Repasse do Concedente		R\$	800.000,00	51,33%	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL			LOTE nº	1	Data	13/08/2025	Dias	70	Data	01/11/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	758.653,92	48,67%	
Quantidade:	7.794,41		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	1.558.653,92	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
	Número de DIAS de cada ETAPA:		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30										
	Data Início			1/11/25	2/12/25	2/1/26	2/2/26	5/3/26	5/4/26	6/5/26	6/6/26	7/7/26	7/8/26	7/9/26	8/10/26										
	Data Fim			1/12/25	1/1/26	1/2/26	4/3/26	4/4/26	5/5/26	5/6/26	6/7/26	6/8/26	6/9/26	7/10/26	7/11/26										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			%	43,66	4,65	4,65	9,86	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65							12	135.724,53	8,71		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			%	1,23	16,40	39,70	17,66				17,21									6	48.176,40	3,10		
3	FUNDACOES			%		9,66		37,98				52,13		0,23							4	69.059,09	4,43		
4	ESTRUTURAS			%		9,82	3,37	13,83	35,60	11,97	2,56	14,11	1,27	7,46							9	312.575,97	20,05		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			%		1,89	1,89		3,44	3,44			37,64	25,85	25,85						7	388.500,80	24,93		
6	COBERTURA			%					100,00												1	19.796,13	1,27		
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			%							99,55				0,45						2	106.479,83	6,83		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			%					6,12	28,12	55,83				9,92						4	54.568,70	3,50		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			%						40,98	14,81				44,21						3	66.942,34	4,29		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			%			11,03	4,73			50,79	23,55		8,79	1,11						6	216.395,98	13,88		
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			%										49,84	50,16						2	125.937,87	8,08		
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			%											100,00						1	14.496,28	0,93		
TOTAIS																						1.558.653,92	100,00		
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
				ETAPAS (R\$)																					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	30.413,40	3.236,37	3.236,37	6.869,78	3.236,37	3.236,37	3.236,37	3.236,37	3.240,25	3.240,25	3.240,26	3.240,25	-	-	-	-	-	12	69.662,41	4,47%		
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	28.841,56	3.069,11	3.069,11	6.514,74	3.069,11	3.069,11	3.069,11	3.069,11	3.072,79	3.072,79	3.072,79	3.072,79	-	-	-	-	-	12	66.062,12	4,24%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	304,90	4.054,64	9.816,19	4.366,38	-	1.929,06	-	-	4.256,02	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24.727,19	1,59%		
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	289,14	3.845,09	9.308,86	4.140,71	-	1.829,36	-	-	4.036,05	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23.449,21	1,50%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	3.422,95	-	13.463,62	-	-	-	-	18.478,00	-	80,94	-	-	-	-	-	-	4	35.445,51	2,27%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.246,05	-	12.767,78	-	-	-	-	17.523,00	-	76,75	-	-	-	-	-	-	4	33.613,58	2,16%		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	15.757,78	5.405,22	22.191,42	57.114,79	19.203,34	4.113,79	-	22.631,97	2.042,30	11.973,20	-	-	-	-	-	-	9	160.433,81	10,29%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	14.943,38	5.125,86	21.044,51	54.162,95	18.210,87	3.901,17	-	21.462,29	1.936,74	11.354,39	-	-	-	-	-	-	9	152.142,16	9,76%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	-	3.765,01	3.765,01	-	6.861,57	6.862,02	-	-	-	75.049,20	51.550,21	51.550,22	-	-	-	-	-	7	199.403,24	12,79%		
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.570,43	3.570,43	-	6.506,94	6.507,36	-	-	-	71.170,47	48.885,96	48.885,97	-	-	-	-	-	7	189.097,56	12,13%		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	10.160,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.160,63	0,65%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	9.635,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.635,50	0,62%		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	54.408,07	-	-	-	244,13	-	-	-	-	-	2	54.652,20	3,51%		
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	51.596,12	-	-	-	231,51	-	-	-	-	-	2	51.827,63	3,33%		
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	1.715,23	7.876,55	15.638,19	-	-	-	-	2.778,14	-	-	-	-	-	4	28.008,11	1,80%		
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	1.626,59	7.469,47	14.829,97	-	-	-	-	2.634,56	-	-	-	-	-	4	26.560,59	1,70%		
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	14.078,73	5.089,10	-	-	-	-	15.191,21	-	-	-	-	-	3	34.359,04	2,20%		
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	13.351,11	4.826,09	-	-	-	-	14.406,10	-	-	-	-	-	3	32.583,30	2,09%		
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,	TESOURO	R\$	-	-	12.247,15	5.250,41	-	-	56.415,44	26.157,54	-	-	9.761,86	1.235,74	-	-	-	-	-	6	111.068,14	7,13%		
10C	IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	11.614,19	4.979,05	-	-	53.499,74	24.805,65	-	-	9.257,34	1.171,87	-	-	-	-	-	6	105.327,84	6,76%		
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.214,05	32.425,25	-	-	-	-	-	2	64.639,30	4,15%		
11C	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.549,14	30.749,43	-	-	-	-	-	2	61.298,57	3,93%		
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.440,41	-	-	-	-	-	1	7.440,41	0,48%		
12C	TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.055,87	-	-	-	-	-	1	7.055,87	0,45%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	30.718,30	30.236,75	34.469,94	52.141,61	68.927,96	63.346,70	84.492,89	83.801,98	48.606,24	80.331,75	108.820,52	114.105,35	-	-	-	-	-	12	799.999,99	51,33%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	29.130,70	28.674,06	32.688,45	49.446,79	65.365,59	60.072,78	80.126,08	79.470,88	46.094,13	76.180,00	103.196,37	108.208,10	-	-	-	-	-	12	758.653,93	48,67%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	59.849,00	58.910,81	67.158,39	101.588,40	134.293,55	123.419,48	164.618,97	163.272,86	94.700,37	156.511,75	212.016,89	222.313,45	-	-	-	-	-	12	1.558.653,92	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,84%	3,78%	4,31%	6,52%	8,62%	7,92%	10,56%	10,48%	6,08%	10,04%	13,60%	14,26%							1.558.653,92	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,84%	7,62%	11,93%	18,45%	27,06%	34,98%	45,54%	56,02%	62,09%	72,13%	85,74%	100,00%							OK	OK		
Resp. Técnico:				Assinatura:					Profeito:					Assinatura:					data:						
JEAN CARLOS MORAES - CREA PR-219.082/D - ART/RRT Nº 1720253024718				REINALDO CARDOSO																					
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																									
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																							13/08/2025 - qua		