

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Prudentópolis
LOCAL DA OBRA: Localidade de São Sebastião
OBJETO: Pavimentação Asfáltica
Data: 24/07/2025

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																												
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)																										
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		300 Dias		330 Dias		360 Dias		Acumulado		
		Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	LICITAÇÃO DE OBRAS	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	TERRAPLENAGEM	3.873,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.873,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.873,24
3	PAVIMENTAÇÃO	8.461.247,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	1.269.187,15	15,00%	1.269.187,16	15,00%	1.269.187,16	15,00%	1.269.187,16	15,00%	1.269.187,15	15,00%	1.269.187,15	10,00%	846.124,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.461.247,71
4	LIGANTES BETUMINOSOS	4.240.732,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	636.109,91	15,00%	636.109,91	15,00%	636.109,91	15,00%	636.109,91	15,00%	636.109,91	15,00%	636.109,91	10,00%	424.073,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.240.732,76
5	SINALIZAÇÃO	174.550,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	52.365,24	70,00%	122.185,56	100,00%	174.550,80
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	714.770,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	71.477,10	10,00%	71.477,10	10,00%	71.477,10	10,00%	71.477,10	10,00%	71.477,10	10,00%	71.477,10	10,00%	71.477,10	10,00%	71.477,10	10,00%	71.477,10	10,00%	71.477,09	100,00%	714.770,98
7	CANTEIRO DE OBRAS	125.680,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	12.568,01	10,00%	12.568,02	10,00%	12.568,02	10,00%	12.568,02	10,00%	12.568,01	10,00%	12.568,01	10,00%	12.568,01	10,00%	12.568,01	10,00%	12.568,01	10,00%	125.680,16	100,00%	125.680,16
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	98.423,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	9.842,30	10,00%	9.842,30	10,00%	9.842,30	10,00%	9.842,30	10,00%	9.842,30	10,00%	9.842,30	10,00%	9.842,30	10,00%	9.842,30	10,00%	9.842,30	10,00%	98.423,04	100,00%	98.423,04
		13.819.278,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,49%	2.003.057,71	14,47%	1.999.184,49	14,47%	1.999.184,49	14,47%	1.999.184,49	14,47%	1.999.184,49	14,00%	1.999.184,47	10,00%	1.364.085,45	1,00%	93.887,41	1,00%	146.252,65	2,00%	216.072,96	72,37%	13.819.278,69

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)																											
Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)																									
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		300 Dias		330 Dias		360 Dias		Acumulado	
1	Estado		0,00		0,00		1.801.686,45		1.798.202,61		1.798.202,61		1.798.202,61		1.798.202,61		1.798.202,60		1.226.951,31		84.448,73		131.549,74		194.350,73		12.430.000,00
2	Município		0,00		0,00		201.371,26		200.981,88		200.981,88		200.981,88		200.981,88		200.981,87		137.134,14		9.438,68		14.703,00		21.722,23		1.389.278,69
3	Sub-total		0,00		0,00		2.003.057,71		1.999.184,49		1.999.184,49		1.999.184,49		1.999.184,49		1.999.184,47		1.364.085,45		93.887,41		146.252,74		216.072,96		13.819.278,69

Responsável Técnico: DIEGO DUTRA DO NASCIMENTO
CREA-PR: 185326/D