

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PAULO FRONTIN	PRIORIDADE Nº 52	SAM	46
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		LOTE nº	1
Local da Obra:	Rua Vereador João Retcheski - Centro Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025			
Fonte do Recurso:	SEDEF	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/09/2026 - qui		
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 09		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.185.283,66	Valor total Mão de Obra:	R\$ 614.365,47 51,83%	Valor total dos Materiais:	R\$ 570.918,19 48,17%
--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	270	R\$1.185.283,66	
Medição 1 - Início	30	R\$140.042,94	Execução de instalações provisórias, adequação e limpeza do terreno, execução das escavações, sapata, lastros e demais serviços iniciais de fundações.
Medição 2	30	R\$97.153,05	Execução de fundações, vigas baldrame, reaterros, aterros e compactações, execução de lastros e início dos serviços de piso.
Medição 3	30	R\$116.175,77	Conclusão dos serviços de fundações e início/conclusão parcial da estrutura do pavimento térreo, incluindo pilares, vigas e laje. Início das estruturas do pavimento superior.
Medição 4	30	R\$180.695,22	Conclusão da estrutura do pavimento superior. Execução de alvenarias e fechamentos. Execução de chapisco e emboço. Início das instalações elétricas e demais instalações embutidas.
Medição 5	30	R\$121.947,59	Execução das alvenarias e fechamentos internos. Execução de revestimentos, contrapisos e regularizações. Execução das instalações elétricas e hidrossanitárias. Início da execução da cobertura.
Medição 6	30	R\$110.153,24	Conclusão das alvenarias. Execução da estrutura de madeira e telhamento em fibrocimento, incluindo cumeeiras, calhas, rufos e contrarufos. Conclusão das instalações hidrossanitárias e continuidade das instalações elétricas. Execução dos revestimentos e acabamentos.
Medição 7	30	R\$156.683,95	Conclusão da cobertura. Execução de revestimentos de paredes e pisos, forros, impermeabilizações e pinturas. Continuidade das instalações elétricas, SPDA e infraestrutura de lógica e telefonia.
Medição 8	30	R\$123.415,12	Execução de revestimentos e acabamentos internos e externos. Execução de pinturas. Instalação de componentes elétricos, luminárias, SPDA e infraestrutura de rede. Execução de esquadrias, vidros e demais acessórios.
Medição 9	30	R\$139.016,78	Conclusão dos revestimentos, pisos e pinturas. Conclusão das esquadrias, vidros, portas e acessórios. Execução dos acabamentos finais, equipamentos e sinalizações. Execução dos serviços externos, paisagismo, totem e limpeza final da obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):  LADYANE CARLOTTO Data: 17/09/2026 15:33:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br LADYANE CARLOTTO - A1482815 - ART/RN nº 10200023	Documento assinado digitalmente Prefeito(a) (assinatura digital): IRENEU INACIO ZACHARIAS:35319607920 Assinado de forma digital por IRENEU INACIO ZACHARIAS:35319607920 Dados: 2026.09.17 16:03:36 -03'00' IRENEU INACIO ZACHARIAS
--	--

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE