

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	SANTA TEREZA DO OESTE			SAM	0	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	0	Repasse do Concedente			R\$	-		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA			LOTE nº	0	Data	22/06/2026	Dias	70	Data	10/09/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	627.530,69	100,00%
Quantidade:	290,94		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	627.530,69	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
ITEM			6	1	2	3	4	5	6																	
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30																	
	Data Início			10/9/26	11/10/26	10/11/26	10/12/26	9/1/27	8/2/27																	
	Data Fim			10/10/26	9/11/26	9/12/26	8/1/27	7/2/27	9/3/27																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%		100,00																		1	11.618,61	1,85		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		100,00																		1	4.200,37	0,66		
3	FUNDACOES	%		100,00																		1	12.836,40	2,04		
4	ESTRUTURAS	%			33,15	66,85																2	111.685,91	17,79		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%					100,00															1	52.305,44	8,34		
6	COBERTURA	%						100,00														1	116.076,11	18,50		
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%						100,00														1	60.218,14	9,60		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%						100,00														1	47.226,14	7,53		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%						100,00														1	49.252,40	7,85		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%				30,40	69,60															2	152.773,93	24,35		
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%						100,00														1	9.337,24	1,49		
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																					-	-		
TOTAIS																							627.530,69	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																							Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6																	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.618,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.618,61	1,85%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.200,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.200,37	0,67%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	12.836,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.836,40	2,05%		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	37.023,21	74.662,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	111.685,91	17,80%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	52.305,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52.305,44	8,34%		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	116.076,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	116.076,11	18,50%		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	60.218,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.218,14	9,60%		
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	47.226,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47.226,14	7,53%		
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	49.252,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.252,40	7,85%		
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	46.448,41	106.325,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	152.773,93	24,35%		
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	9.337,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.337,24	1,49%		
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	28.655,38	37.023,21	74.662,70	98.753,85	222.401,63	166.033,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	627.530,69	100,00%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	28.655,38	37.023,21	74.662,70	98.753,85	222.401,63	166.033,92														627.530,69	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	4,57%	5,90%	11,90%	15,74%	35,44%	26,46%														627.530,69	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	4,57%	10,47%	22,36%	38,10%	73,54%	100,00%														OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:						Prefeito:						Assinatura:						data:					
ROBERTO WILLIAN DAMIANI - CAU/PR A118712-0 - ART/RRT Nº 17008834									AMARILDO RIGOLIN																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE							Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de ABRIL/2026							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							22/06/2026 - seg					