

# Cronograma Físico Financeiro

**Data de Elaboração do Orçamento:** Outubro de 2025

**Projeto:** Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

**Local:** LINHA CADEADO - Trecho I

Discriminação	Valores (R\$)	Peso %	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.413,79	0,53%	2.413,79	100,00%						
2 TERRAPLENAGEM	15.681,14	3,41%	15.681,14	100,00%						
3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	222.486,77	48,41%	166.865,08	75,00%	55.621,69	25,00%				
4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA	147.791,26	32,16%			103.453,88	70,00%	44.337,38	30,00%		
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	7.916,16	1,72%							7.916,16	100,00%
6 DRENAGEM PLUVIAL	25.375,47	5,52%	25.375,47	100,00%						
7 DRENO LONGITUDINAL	9.258,62	2,01%	9.258,62	100,00%						
8 SARJETA	27.511,78	5,99%					27.511,78	100,00%		
9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1.126,68	0,25%							1.126,68	100,00%
Simples			219.594,10		159.075,57		71.849,16		9.042,84	
		<b>459.561,67</b>	<b>100,00%</b>							
Acumulado			219.594,10	48%	378.669,67	82,40%	450.518,83	98,03%	459.561,67	100,00%

**R\$ 459.561,67 100,00%**

São Miguel da Boa Vista (SC), 27 de outubro de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Vinicius Inacio Saling**  
 Engenheiro Civil – CREA/SC 208.310-9