



IFProjetos
CNPJ:28.958.418/0001-25

São Miguel do Oeste-SC:
Rua Itaberaba, nº970, sala
02 Tunápolis-SC: Rua

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			% período	% Acumulad	R\$	% período	% Acumula	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	ESQUADRIAS	R\$ 50.130,07	25%	25%	R\$ 12.532,52	50%	75%	R\$ 25.065,04	25%	100%	R\$ 12.532,52
2	ACABAMENTOS	R\$ 1.173,36	100%	100%	R\$ 1.173,36	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	PISO DE CONCRETO ACESSO A GINASIO	R\$ 23.077,96	25%	25%	R\$ 5.769,49	25%	50%	R\$ 5.769,49	50%	100%	R\$ 11.538,98
	TOTAL OBRA	R\$ 74.381,40									
	ACUMULADO MÊS				R\$ 19.475,37			R\$ 30.834,53			R\$ 24.071,50

INDIANARA FOLLMANN
Responsável Técnico CAU A1048309
C.P.F. 076.472.999-30

São Miguel do Oeste, 05 de junho de 2026