



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	RUA FRANCISCO RONCHI DE CAETANO, (E	571.826,19	% Período:	21,63%	15,83%	33,42%	15,41%	13,71%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.735,49	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.893,86	% Período:	50,00%				50,00%						
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	1.734,57	% Período:	100,00%										
1.4.	TERRAPLENAGEM	198.518,90	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1a ETAPA	222.311,28	% Período:			40,00%	30,00%	30,00%						
1.6.	DRENAGEM 1a Etapa	96.691,69	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%								
1.7.	DRENAGEM 2a Etapa	38.940,40	% Período:			30,00%	50,00%	20,00%						
Total: R\$ 571.826,19				%:	21,63%	15,83%	33,42%	15,41%	13,71%					
				Repassé:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	123.712,83	90.510,28	191.116,91	88.110,68	78.375,49					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	123.712,83	90.510,28	191.116,91	88.110,68	78.375,49					
				%:	21,63%	37,46%	70,89%	86,29%	100,00%					
				Repassé:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	123.712,83	214.223,11	405.340,02	493.450,70	571.826,19					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	123.712,83	214.223,11	405.340,02	493.450,70	571.826,19					

FORQUILHINHA SC
Local

quinta-feira, 13 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO FRIGO PASINI
CREA/CAU: 137007-9
ART/RRT: