



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
970926	970926	MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	ADM LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINAR	376.733,12	% Período:	13,86%		12,71%		5,10%	12,71%		8,50%				
		1\$		52.213,21	-	47.864,94	-	19.224,06	47.864,94	-	32.040,10	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	239.324,70	% Período:			20,00%			20,00%						
		2\$		-	-	47.864,94	-	-	47.864,94	-	-	-	-	-	-
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	16.597,94	% Período:	50,00%											
		2\$		8.298,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	120.810,48	% Período:	36,35%				15,91%			26,52%				
		2\$		43.914,24	-	-	-	19.224,06	-	-	32.040,10	-	-	-	-
2.	INFRAESTRUTURA	100.427,06	% Período:	31,44%											6,38%
		1\$		31.572,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.403,67
2.1.	PROJETO ELÉTRICO	100.427,06	% Período:	31,44%											6,38%
		2\$		31.572,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.403,67
3.	CONSTRUÇÃO DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS	5.290.734,44	% Período:	5,77%	5,49%	10,87%	5,31%	5,32%	9,30%	3,46%	3,10%	4,57%	1,32%		3,46%
		1\$		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	69.854,35	-	#####
3.1.	INFRAESTRUTURA	1.109.708,44	% Período:	27,52%				18,06%			14,77%	15,49%			
		2\$		#####	-	-	-	#####	-	-	#####	#####	-	-	-
3.2.	SUPRAESTRUTURA	461.383,59	% Período:		27,27%			17,51%	0,67%			15,16%	15,14%		
		2\$		-	#####	-	-	80.806,38	3.081,36	-	-	69.958,55	69.854,35	-	-
3.3.	PAREDES E PAINÉIS	1.035.647,59	% Período:		15,90%	11,37%			18,18%						17,67%
		2\$		-	#####	#####	-	-	#####	-	-	-	-	-	#####
3.4.	COBERTURA	540.058,82	% Período:			27,55%			18,11%						
		2\$		-	-	#####	-	-	97.820,97	-	-	-	-	-	-
3.5.	CALHA, RUFOS E ALGEROZES	51.186,83	% Período:			27,79%			18,05%						
		2\$		-	-	14.225,39	-	-	9.240,36	-	-	-	-	-	-
3.6.	PAVIMENTAÇÕES	390.538,03	% Período:			27,27%			18,18%						
		2\$		-	-	#####	-	-	71.005,98	-	-	-	-	-	-
3.7.	REVESTIMENTOS	673.033,30	% Período:			27,92%			18,20%						
		2\$		-	-	#####	-	-	#####	-	-	-	-	-	-
3.8.	PINTURA	163.811,71	% Período:				27,84%			18,04%					
		2\$		-	-	-	45.602,23	-	-	29.552,37	-	-	-	-	-
3.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	98.955,05	% Período:				27,28%			18,18%					



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 970926	Nº TGOV 970926	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
-----------------------	-------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
		2\$		-	-	-	26.991,05	-	-	17.991,00	-	-	-	-	-
3.10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL	346.724,31	% Período:				27,38%			17,60%					
		2\$		-	-	-	94.924,43	-	-	61.015,35	-	-	-	-	-
3.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	410.654,83	% Período:				27,56%			18,11%					
		2\$		-	-	-	#####	-	-	74.367,72	-	-	-	-	-
3.12.	LIMPEZA	9.031,94	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 5.767.894,62															
Período:	%:		6,75%	5,04%	10,80%	4,87%	5,21%	9,36%	3,17%	3,40%	4,19%	1,21%	0,00%	3,28%	
	Repasse:		289.418,52	216.094,13	463.406,40	208.778,11	223.458,52	401.478,37	136.055,61	145.732,21	179.919,32	51.955,73	-	140.877,65	
	Contrapartida:		99.703,98	74.443,91	159.642,38	71.923,55	76.980,92	138.308,33	46.870,83	50.204,39	61.981,77	17.898,62	-	48.532,02	
	Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Acumulado:	Investimento:		389.122,50	290.538,04	623.048,78	280.701,66	300.439,44	539.786,70	182.926,44	195.936,60	241.901,09	69.854,35	-	189.409,67	
	%:		6,75%	11,78%	22,59%	27,45%	32,66%	42,02%	45,19%	48,59%	52,78%	53,99%	53,99%	57,28%	
	Repasse:		289.418,52	505.512,65	968.919,05	1.177.697,16	1.401.155,68	1.802.634,05	1.938.689,66	2.084.421,87	2.264.341,19	2.316.296,92	2.316.296,92	2.457.174,57	
	Contrapartida:		99.703,98	174.147,89	333.790,27	405.713,82	482.694,74	621.003,07	667.873,90	718.078,29	780.060,06	797.958,68	797.958,68	846.490,70	
	Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:		389.122,50	679.660,54	1.302.709,32	1.583.410,98	1.883.850,42	2.423.637,12	2.606.563,56	2.802.500,16	3.044.401,25	3.114.255,60	3.114.255,60	3.303.665,27	
	Administração Local:														

FORQUILHINHA/SC

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: FLÁVIA MARIA WESTRUP

CREA/CAU: 157.199-0

ART/RRT: 9876435-3



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
970926	970926	MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
1.	ADM LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINAR	376.733,12	% Período:	12,71%		6,80%	12,71%		14,91%						
		1\$		47.864,94	-	25.632,08	47.864,94	-	56.163,91	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	239.324,70	% Período:	20,00%			20,00%		20,00%						
		2\$		47.864,94	-	-	47.864,94	-	47.864,94	-	-	-	-	-	-
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	16.597,94	% Período:						50,00%						
		2\$		-	-	-	-	-	8.298,97	-	-	-	-	-	-
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	120.810,48	% Período:			21,22%									
		2\$		-	-	25.632,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	INFRAESTRUTURA	100.427,06	% Período:	29,09%	9,03%	22,59%	1,02%	0,46%							
		1\$		29.210,30	9.067,95	22.681,88	1.027,35	463,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	PROJETO ELÉTRICO	100.427,06	% Período:	29,09%	9,03%	22,59%	1,02%	0,46%							
		2\$		29.210,30	9.067,95	22.681,88	1.027,35	463,00	-	-	-	-	-	-	-
3.	CONSTRUÇÃO DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS	5.290.734,44	% Período:	2,47%	3,37%	9,34%	21,93%	4,76%	0,17%						
		1\$		#####	#####	#####	#####	#####	9.031,94	-	-	-	-	-	-
3.1.	INFRAESTRUTURA	1.109.708,44	% Período:			24,16%									
		2\$		-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	SUPRAESTRUTURA	461.383,59	% Período:			23,35%	0,89%								
		2\$		-	-	#####	4.108,48	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	PAREDES E PAINÉIS	1.035.647,59	% Período:	12,63%			24,24%								
		2\$		#####	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	COBERTURA	540.058,82	% Período:		30,19%		24,15%								
		2\$		-	#####	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	CALHA, RUFOS E ALGEROZES	51.186,83	% Período:		30,09%		24,07%								
		2\$		-	15.400,60	-	12.320,48	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	PAVIMENTAÇÕES	390.538,03	% Período:			30,30%	24,24%								
		2\$		-	-	#####	94.674,64	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.	REVESTIMENTOS	673.033,30	% Período:				53,88%								
		2\$		-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8.	PINTURA	163.811,71	% Período:				30,07%	24,05%							
		2\$		-	-	-	49.253,95	39.403,16	-	-	-	-	-	-	-
3.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	98.955,05	% Período:				30,30%	24,24%							



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 970926	Nº TGOV 970926	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
-----------------------	-------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
		2\$		-	-	-	29.985,00	23.988,00	-	-	-	-	-	-	-
3.10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL	346.724,31	% Período:				29,33%	25,70%							
		2\$		-	-	-	#####	89.092,28	-	-	-	-	-	-	-
3.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	410.654,83	% Período:				30,18%	24,15%							
		2\$		-	-	-	#####	99.156,96	-	-	-	-	-	-	-
3.12.	LIMPEZA	9.031,94	% Período:						100,00%						
		2\$		-	-	-	-	-	9.031,94	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 5.767.894,62				%:	3,60%	3,25%	9,41%	20,96%	4,37%	1,13%					
Período:	Repass:	154.631,63	139.459,90	403.513,64	899.221,88	187.507,52	48.490,86								
	Contrapartida:	53.270,21	48.043,60	139.009,48	309.779,76	64.595,88	16.704,99								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	207.901,84	187.503,50	542.523,12	1.209.001,64	252.103,40	65.195,85								
Acumulado:	%:	60,88%	64,13%	73,54%	94,50%	98,87%	100,00%								
	Repass:	2.611.806,20	2.751.266,10	3.154.779,74	4.054.001,62	4.241.509,14	4.290.000,00								
	Contrapartida:	899.760,91	947.804,51	1.086.813,99	1.396.593,75	1.461.189,63	1.477.894,62								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	3.511.567,11	3.699.070,61	4.241.593,73	5.450.595,37	5.702.698,77	5.767.894,62								
Administração Local:															

FORQUILHINHA/SC

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: FLÁVIA MARIA WESTRUP

CREA/CAU: 157.199-0

ART/RRT: 9876435-3